

25 静 教 教 教 施 第 4036 号  
平 成 26 年 3 月 17 日

文部科学大臣 殿

静岡市長 田辺 信宏



### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかつた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかつた。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	45.5	45.5
特別支援学校	-	-
幼稚園	100.0	100

##### 【所見】

平成21年度に改築6校(校舎3校、体育館3校)、耐震補強7校(体育館7校)を実施したことにより、耐震化率は目標どおり達成することができた。高等学校の耐震化率については清水桜ヶ丘高等学校の旧校舎及び体育館の耐震不足により100%を達成していないが、当該建物については平成26年度中に解体予定であるため、平成26年度末には市内の全公立学校で耐震化率が100%となる見込みである。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかつた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかつた。

【所見】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

平成21年度に安西小学校ほか2校、平成22年度に清水有度第二小学校ほか7校に太陽光発電設備を設置した。また、平成23年度に清水小河内小学校ほか2校、平成24年度に清水入小学校ほか2校のトイレ改修により男女間仕切りの整備、老朽化した器具の改修、湿式から乾式への移行を実施し、明るく衛生的なトイレ環境を促進することができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

- ・老朽化対策のため平成21年度に両河内学校給食センター、平成22年度に南部学校給食センターを改築したことにより、ドライシステムに対応した施設が整備された。また、南部学校給食センターについては、PFI手法で実施したことにより事業コストの削減等を図ることができた。
- ・平成23年度に服織小学校、平成24年度に西奈南小学校の学校屋外運動場照明施設を改築し、地域住民の活動に寄与することができた。
- ・清庵地区新構想高等学校(仮称)の新校舎が完成し、平成25年4月1日から清水桜が丘高等学校として開校することができた。

## 2 事後評価の時期及び方法について

計画年度全体の評価については、平成23年度から平成24年度への繰越事業があつたため繰越事業完了後、平成26年1月に担当課にて評価を行った。また、事業実施次年度に地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会及び学識経験者2名にて点検・評価を行つた。事後評価についてはホームページにて公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。

今後は、東日本大震災の被害状況を受け改めて学校施設の防災機能の強化が求められていることから、屋内運動場等の吊天井等落下防止対策工事の平成27年度未完了を目指す。また、学校施設の老朽化が深刻であるため、長寿命化改修も取り入れながら効率的・効果的に対策を進める。学校給食施設については、安全・安心な学校給食の提供を目的に、継続して老朽化した施設の整備を進めていく。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 静岡市公立学校施設整備計画

都道府県名	静岡県
市町村名	静岡市

2 計画作成主体 静岡市

3 計画期間 平成21年度～平成23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
清水岡小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成22年2月4日				
清水三保第一小学校	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成22年1月28日				
清水有度第一小学校	①	0201	地震補強	屋	R	○	平成22年2月16日				
清水袖師小学校	①	0601	大規模改築(補強)	屋	R	○	平成22年1月26日				
清水小河内小学校	①	0601	大規模改築(補強)	屋	R	○	平成22年3月4日				
清水小河内小学校	③	0606	大規模改築(トイレ)	校	R	○	平成24年3月9日				
清水宍原小学校	①	0601	大規模改築(補強)	屋	R	○	平成22年3月3日				
清水船越小学校	①	0601	大規模改築(補強)	屋	R	○	平成22年2月2日				
清水飯田東小学校(Ⅱ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成22年1月29日				
清水飯田東小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成22年1月29日				
清水飯田東小学校	③	0602	大規模改築(老朽)	屋	R	○	平成25年2月8日				
蒲原西小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年2月25日				
清水袖師中学校	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成22年3月8日				
清水飯田中学校(Ⅱ期工事)	①	0220	(財)地震改築	校	R	○	平成22年2月15日				
由比中学校(Ⅱ期工事)	①	0220	(財)地震改築	校	R	○	平成21年8月19日				
由比中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成21年8月19日				
両河内学校給食センター(仮称)(Ⅱ期工事)	④	1203	共同調理場(新增築)	-	S	○	平成22年2月5日				
両河内学校給食センター(仮称)(Ⅱ期工事)	④	1203	共同調理場(改築)	-	S	○	平成22年2月5日				
安西小学校	③	2301	太陽光発電	-	-	○	平成22年3月19日				
城北小学校	③	2301	太陽光発電	-	-	○	平成22年3月17日				
美和小学校	③	2301	太陽光発電	-	-	○	平成22年3月19日				
清水有度第二小学校	③	2301	太陽光発電	-	-	○	平成23年3月14日				
清水有度第二小学校	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成23年3月14日				
賤機北小学校	③	2301	太陽光発電	-	-	○	平成23年3月15日				
賤機北小学校	①	0601	大規模改築(補強)	校	R	○	平成23年3月15日				

安倍口小学校	③ 2301	太陽光発電	-	-	○	平成23年2月23日		追加	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
安倍口小学校	① 0601	大規模改造(補強)	-	-	×		構造保全事業は静岡市学校施設整備計画を策定のうえ実施する方針となつたため。	取下	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
服織小学校	③ 2301	太陽光発電	-	-	○	平成23年1月29日		追加	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
服織小学校	① 0601	大規模改造(補強)	-	-	×		構造保全事業は静岡市学校施設整備計画を策定のうえ実施する方針となつたため。	取下	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
服織小学校	④ 1501	学校屋外運動場照明施設	-	S	○	平成24年2月2日		追加	平成22年4月1日	平成22年4月1日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
南中学校	③ 2301	太陽光発電	-	-	○	平成23年2月21日		追加	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該時事業を追加した。
南中学校	① 0601	大規模改造(補強)	-	-	×		構造保全事業は静岡市学校施設整備計画を策定のうえ実施する方針となつたため。	取下	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該時事業を取り下げた。
豊田中学校	③ 2301	太陽光発電	-	-	○	平成23年1月26日		追加	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
豊田中学校	① 0601	大規模改造(補強)	-	-	×		構造保全事業は静岡市学校施設整備計画を策定のうえ実施する方針となつたため。	取下	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
高松中学校	③ 2301	太陽光発電	-	-	○	平成23年2月2日		追加	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
高松中学校	① 0601	大規模改造(補強)	-	-	×		構造保全事業は静岡市学校施設整備計画を策定のうえ実施する方針となつたため。	取下	平成21年6月19日	平成21年6月19日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
大里西小学校(I期工事)	① 0202	(財)地震改築	-	-	×		構造保全事業は静岡市学校施設整備計画を策定のうえ実施する方針となつたため。	取下	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
麻機小学校	① 0601	大規模改造(補強)	-	-	×		構造保全事業は静岡市学校施設整備計画を策定のうえ実施する方針となつたため。	取下	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
富士見小学校	① 0601	大規模改造(補強)	-	-	×		構造保全事業は静岡市学校施設整備計画を策定のうえ実施する方針となつたため。	取下	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
清水第一中学校	① 0601	大規模改造(補強)	-	-	×		構造保全事業は静岡市学校施設整備計画を策定のうえ実施する方針となつたため。	取下	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
市立高等学校	③ 2401	校内LAN(新設)	-	-	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
賤機中小学校	① 0601	大規模改造(補強)	-	-	×		構造保全事業は静岡市学校施設整備計画を策定のうえ実施する方針となつたため。	取下	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
新通小学校	① 0601	大規模改造(補強)	-	-	×		構造保全事業は静岡市学校施設整備計画を策定のうえ実施する方針となつたため。	取下	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。

南藁科小学校	① 0601	大規模改造(補強)			x		構造保全事業は静岡市学校施設整備計画を策定のうえ実施する方針となつたため。	取下	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
由比中学校	① 0601	大規模改造(補強)			x		構造保全事業は静岡市学校施設整備計画を策定のうえ実施する方針となつたため。	取下	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
梅ヶ島教職員住宅	④ 0401	教員住宅	-	賃S	x		空き家利用など、地域振興の観点から計画を再検討することとなつたため。	取下	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
南部学校給食センター	④ 1204	共同調理場(改築)	-		○	平成22年7月30日		追加	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
宮竹小学校	④ 1501	学校屋外運動場照明施設			x		財産法人日本宝くじ協会の助成制度を利用したため	取下	平成22年4月1日	平成22年4月1日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
川原小学校	④ 1501	学校屋外運動場照明施設			x		財産法人日本宝くじ協会の助成制度を利用したため	取下	平成22年4月1日	平成22年4月1日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
東豊田小学校	③ 0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成24年3月7日		追加	平成22年4月1日	平成22年4月1日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
清水中河内小学校	③ 0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成24年3月7日		追加	平成22年4月1日	平成22年4月1日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
西奈南小学校	④ 1501	学校屋外運動場照明施設	-	S	○	平成24年10月24日		追加	平成23年11月22日	平成23年11月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
清水入江小学校	③ 0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成24年12月12日		追加	平成23年11月22日	平成23年11月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
清水飯田小学校	③ 0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成25年3月8日		追加	平成23年11月22日	平成23年11月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
由比小学校	③ 0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成25年3月14日		追加	平成23年11月22日	平成23年11月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
清庵地区新構想高等学校	④ 1101	一般施設	校	R	○	平成25年2月27日		追加	平成23年11月22日	平成23年11月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
清庵地区新構想高等学校	④ 1101	普通科等家庭科	校	R	○	平成25年2月27日		追加	平成23年11月22日	平成23年11月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
清水有度第二小学校	⑤ 02	小屋	屋	R	○	平成23年3月15日		追加	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
清水袖師中学校	⑤ 04	中屋	屋	R	○	平成22年3月9日		追加	平成21年6月19日	平成21年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
足久保小学校	⑤ 0101	小校	校	W	○	平成24年2月29日		追加	平成23年11月22日	平成23年11月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。