

# 施策評価シート（令和元年度～4年度）

分野	6 都市・交通
----	---------

政策	1 魅力と親しみのある「まちの顔」の創造を推進します
----	----------------------------

施策	1 都心・副都心の都市機能の高度化・集積化
----	-----------------------

施策の目的	JR静岡・清水・東静岡駅周辺は、今後も静岡県中部地域の中核機能を担いつつ、コンパクトシティの核としての役割を果たしていくことが求められています。JR静岡駅周辺では、利便性・快適性をさらに高めるため、商業、業務、居住等の機能の強化や回遊性の向上を図り、JR清水駅周辺では、清水港が近接している立地を生かし、ウォーターフロントの賑わい・交流機能の創出に取り組みます。また、JR東静岡駅周辺は、土地区画整理事業の基盤整備により、文化、スポーツの殿堂づくりの方向性の下、魅力と賑わいのある都市空間の形成を図り、都市機能の高度化・集積化を推進していきます。
-------	---

評価責任者	所属	都市局 都市計画部 市街地整備課
	氏名	課長 鷺坂 徳寿

## （1）総合評価

総合評価	令和元年度	<b>B：施策の目的があまり達成されていない。</b>	理由	成果指標のうち、静岡駅周辺地区は概ね目標を達成しており、評価は「A」となっているが、清水駅周辺地区では「清水の中心市街地の滞在時間（2時間以上の割合）」は目標値を下回っており、評価「C」となっている。しかし「清水の中心市街地の歩行者通行量」は目標を達成しており、また東静岡地区においては、東静岡アート&スポーツ/ヒロバの施設利用者、駅北口及び南口自転車駐輪場は、多くの人に利用されるなど指標以外の成果も上がっている。今後、清水の滞在時間上昇をどのように達成していくかが課題であり、以上を踏まえ、総合評価を「B」とした。
	令和2年度	—	理由	—
	令和3年度	—	理由	—
	令和4年度	—	理由	—

※【評価基準】 S：施策の目的が十分に達成されている。A：施策の目的が達成されている。B：施策の目的があまり達成されていない。C：施策の目的が達成されていない。  
 ※総合評価は、原則、指標の達成状況（達成率）に基づき判断する。ただし、指標の分析結果や指標以外の成果等により、指標の達成状況（達成率）と異なる評価とする場合は、その理由を必ず記載すること。

## （2）成果指標

指標名	現状値	年度	目標値	実績値	達成率（％）	評価	目標値の算出根拠
静岡の中心市街地の歩行者通行量	154,117人 (平成29年度)	1	154,117人	161,161人	104.6%	a	※【外部要因による影響あり】中心市街地の歩行者通行量の調査は、毎年同時期に複数の観測地点を設定し商工会議所により行われている。観測日の天候やイベント等の開催状況により、歩行者通行量や滞在時間が変動する。 ●施策実施により、静岡の中心市街地の歩行者通行量の減少傾向の抑制を目指すため、「H29年度の数値」の154,117人を維持することを目標とする。 <参考> 静岡市中心市街地活性化協議会（事務局：静岡市商工会議所）ほか実施調査 「静岡地域中心市街地通行量・来街者調査」報告書【商店街ブロック別交通量】
		2	154,117人	—	—	—	
		3	154,117人	—	—	—	
		4	154,117人	—	—	—	
清水の中心市街地の歩行者通行量	32,429人 (平成29年度)	1	32,429人	34,094人	105.1%	s	※【外部要因による影響あり】中心市街地の歩行者通行量の調査は、毎年同時期に複数の観測地点を設定し商工会議所により行われている。観測日の天候やイベント等の開催状況により、歩行者通行量や滞在時間が変動する。 ●清水の中心市街地の歩行者通行量の減少傾向の抑制を目指すため、「H29年度の数値」の32,429人を維持することを目標とする。 <参考> 静岡市中心市街地活性化協議会（事務局：静岡市商工会議所清水事務所）実施調査 「静岡市清水地域中心市街地通行量・来街者調査」報告書
		2	32,429人	—	—	—	
		3	32,429人	—	—	—	
		4	32,429人	—	—	—	
指標名	現状値	年度	目標値	実績値	達成率（％）	評価	目標値の算出根拠
静岡の中心市街地の滞在時間（2時間以上の割合）	72.8% (平成29年度)	1	72.80%	73.00%	100.3%	a	※【外部要因による影響あり】中心市街地の滞在時間調査は、毎年同時期に複数の観測地点を設定し商工会議所により行われている。観測日の天候やイベント等の開催状況により、歩行者通行量や滞在時間が変動する。 ●施策実施により、静岡の中心市街地の滞在時間の減少傾向の抑制を目指すため、「H29の現状値」の72.8%を維持していくことを目標とする。 <参考> 静岡市中心市街地活性化協議会（事務局：静岡市商工会議所）ほか実施調査「静岡地域通行量・来街者調査」報告書【来街者調査（アンケート調査）】
		2	72.80%	—	—	—	
		3	72.80%	—	—	—	
		4	72.80%	—	—	—	

成果指標	清水の中心市街地の滞在時間 (2時間以上の割合)	55.6% (平成29年度)	1	62.60%	50.30%	80.4%	c	※【外部要因による影響あり】中心市街地の滞在時間調査は、毎年同時期に複数の観測地点を設定し商工会議所により行われている。観測日の天候やイベント等の開催状況により、歩行者通行量や滞在時間が変動する。 ●清水の中心市街地の滞在時間の減少傾向の抑制を目指すため、「H26の現状値」の62.6%を維持していくことを目標とする。 <参考> 静岡市中心市街地活性化協議会(事務局:静岡市商工会議所 清水事務所) 実施調査「静岡市清水地域中心市街地通行量・来街者調査」報告書【来街者調査(アンケート調査)】
			2	62.60%	—	—	—	
			3	62.60%	—	—	—	
			4	62.60%	—	—	—	
	J R静岡駅の乗降客数	119,712人 (平成29年度)	1	119,712人	118,794人	99.2%	a	●施策実施により、J R静岡駅の乗降客数の減少の抑制を目指すため、後期も「H29年度の現状値」を維持する。 したがって 目標値はJ R静岡駅の乗降客数 119,712人の現状維持。
			2	119,712人	—	—	—	
			3	119,712人	—	—	—	
			4	119,712人	—	—	—	
	J R清水駅の乗降客数	21,304人 (平成29年度)	1	21,304人	20,664人	97.0%	a	●J R清水駅の乗降客数の減少の抑制を目指すため、「H29年度の現状値」を維持する。 したがって 目標値はJ R清水駅の乗降客数 21,304人の現状維持。
			2	21,304人	—	—	—	
			3	21,304人	—	—	—	
			4	21,304人	—	—	—	
	J R東静岡駅の乗降客数	16,722人 (平成29年度)	1	16,722人	16,802人	100.5%	a	●J R東静岡駅の乗降客数の減少の抑制を目指すため、「H29年度の現状値」を維持する。 したがって 目標値はJ R東静岡駅の乗降客数 16,722人の現状維持。
			2	16,722人	—	—	—	
			3	16,722人	—	—	—	
			4	16,722人	—	—	—	
指標以外の成果	<p>【静岡駅周辺】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>御幸町9番・伝馬町4番地区第一種市街地再開発事業の高度利用型地区計画の都市計画決定告示。</li> <li>御幸町9番・伝馬町4番地区第一種市街地再開発事業の地区計画建築条例施行</li> <li>御幸町9番・伝馬町4番地区第一種市街地再開発事業の都市計画決定告示 (以上 R元年度)</li> </ul> <p>【東静岡駅周辺】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>東静岡駅周辺土地区画整理事業区域の人口(東静岡一丁目、長沼南、曲金六丁目、東静岡二丁目)は平成30年(4,132人)、令和元年度(4,266人)と増加している。</li> <li>東静岡アート&amp;スポーツ/ヒロバの令和元年度のローラースポーツパーク施設利用者数は21,800人を想定していたが、実績で24,317人(ヒロバ利用者:50,783人)と想定を大幅に上回り、多くの人に利用された。</li> <li>東静岡駅北口及び南口自転車駐輪場の令和元年度の一日あたりの平均使用台数及び利用率は、令和2年3月末時点で北口が489台(自転車・原付・自動二輪)80.2%、南口が770台(自転車・原付)・86.5%となっており、多くの人に利用されている。(以上 R元年度)</li> </ul>							

※【評価基準】 s : 105%以上、 a : 95%以上105%未満、 b : 85%以上95%未満、 c : 70%以上85%未満、 d : 70%未満

## (3) 施策を構成する主要事業

(千円)

主要事業名	主な活動内容	優先順位	年度	現計予算額	前年度からの繰越額	決算額	人工			達成状況
							正規	非常勤	臨時	
御幸町9番・伝馬町4番地区市街地再開発事業補助金	①施行者である再開発組合へ補助金を交付し、再開発事業を計画的に推進する。 ②再開発組合への助言、指導。(以上 R元年度)	1	1	25,500	0	19,126	1.0	0.0	0.0	○
			2	—	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
静岡駅南口駅前広場再整備事業	①静岡駅南口駅前広場再整備の検討を行う。 ②地元調整、関係機関協議を実施する。(以上 R元年度)	2	1	5,247	0	5,247	2.0	0.0	0.0	○
			2	—	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
東静岡駅周辺土地区画整理事業	①管理地維持管理業務(除草等業務) ②清算金徴収業務(以上 R元年度)	5	1	12,861	0	1,010	3.5	0.0	0.0	○
			2	—	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
都市計画区域のマスタープランの推進	①都市計画区域マスタープラン見直し検討、関係機関調整(R1) ②関係機関協議、都市計画決定作業(R2) ③都市計画区域マスタープランの都市計画決定(R3予定) ④都市計画の変更(用途地域、高度地区、地区計画(R3予定))	3	1	16,000	0	8,140	2.0	0.0	0.0	○
			2	—	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
コンパクトなまちづくり推進事業 (立地適正化計画推進事業)	①誘導施策(都市機能誘導:容積率緩和施策)実施(R1) ②誘導施策(居住誘導施策:用途地域の見直し)実施(R2) ③誘導施策(空き地・空き家の有効活用施策)実施(R4以降)	4	1	0	0	0	1.0	0.0	0.0	○
			2	—	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	

※主要事業の優先順位は、各施策の目的や指標を達成する上で、重要度、貢献度などの観点から高いものから順位とする。

※達成状況の凡例(◎:計画より進んでいる、○:計画どおり進んでいる、△:計画より遅れている、—:計画上実施時期が到来していない)

## (4) 今後に向けた見直し等

年度	課題	見直しの方向性
令和元年度	・御幸町9番・伝馬町4番地区市街地再開発事業の事業進捗管理 ・静岡駅南口駅前広場再整備の方向性を定めるための関係機関と配置や規模、駅前広場機能について協議を行う。	・再開発ビルの令和5年度竣工に向け関係機関等と調整し、円滑な事業支援を行う。 ・静岡駅南口広場の配置計画については、引き続き地権者の意向確認を行うとともに、今後の協議を深めるため具体的な整備手法についての検討を行う。
令和2年度	—	—
令和3年度	—	—
令和4年度	—	—

# 施策評価シート（令和元年度～4年度）

分野	6 都市・交通
----	---------

政策	1 魅力と親しみのある「まちの顔」の創造を推進します
----	----------------------------

施策	2 歩いて楽しめる都市空間の創造
----	------------------

施策の目的	第3次静岡市総合計画で掲げる「まちの顔となる都市拠点の更なる魅力向上」に向け、静岡都心では、商業、業務、居住等の多様な機能の強化を図るとともに、利便性・快適性をさらに高めるため、まちの魅力を高め、回遊性を向上させる取組を進めます。
-------	---

評価責任者	所属	都市局 都市計画部 都市計画課
	氏名	課長 安本 弘樹

## （1）総合評価

総合評価	令和元年度	理由
	B：施策の目的があまり達成されていない。	成果指標の静岡・清水の中心市街地の滞在時間（2時間以上の割合）について、静岡の中心市街地では概ね目標値が達成され、評価「a」となった。しかしながら、清水では、目標値を大きく下回っており、評価「c」となっている。各主要事業は、概ね予定どおり進めており、各事業の実施により、市民や地域の商店街、地元自治会のまちづくりに対する意識の醸成が図られ、まちの魅力向上に繋がる指標以外の成果があった。今後、市民や商店街等との連携を更に進めていくことから、総合評価を「B」とした。
	—	理由
	—	理由
	—	理由

※【評価基準】 S：施策の目的が十分に達成されている。A：施策の目的が達成されている。B：施策の目的があまり達成されていない。C：施策の目的が達成されていない。

※総合評価は、原則、指標の達成状況（達成率）に基づき判断する。ただし、指標の分析結果や指標以外の成果等により、指標の達成状況（達成率）と異なる評価とする場合は、その理由を必ず記載すること。

## （2）成果指標

成果指標	指標名	現状値	年度	目標値	実績値	達成率（％）	評価	目標値の算出根拠
	静岡・清水の中心市街地の滞在時間（2時間以上の割合）		72.8% / 55.6% (H29年度)	1	72.8% / 62.6%	73% / 50.3%	100.27% / 80.35%	b
2				72.8% / 62.6%	—	—	—	
3				72.8% / 62.6%	—	—	—	
4				72.8% / 62.6%	—	—	—	
指標以外の			1					●ただし、現在の指標は適切であると考えられるが、年間1日の調査となるため、JR静岡駅、清水駅、東静岡駅及び静岡新静岡駅、清水駅、柚木・長沼駅の乗降客数 現状値 H28 JR静岡駅 118,806人/日 JR清水駅 21,410人/日 JR東静岡駅 16,722人/日 静岡新静岡駅 18,891人/日 静岡新清水駅 6,425人/日 静岡柚木・長沼駅 5,443人/日 (H30) H30 JR静岡駅 120,664人/日 JR清水駅 21,008人/日 JR東静岡駅 17,018人/日 静岡新静岡駅 19,657人/日 静岡新清水駅 6,392人/日 静岡柚木・長沼駅 5,721人/日
			2					
			3					
			4					

※【評価基準】 s：105%以上、a：95%以上105%未満、b：85%以上95%未満、c：70%以上85%未満、d：70%未満

(3) 施策を構成する主要事業

主要事業名	主な活動内容	優先順位	年度	現計予算額	前年度からの繰越額	決算額	人工			達成状況
							正規	非常勤	臨時	
静岡都心地区交通適正化事業	①主要交差点における交差点改良に向けた検討 ②関係機関協議(以上 R元年度)	1	1	0	0	0	1.5	0.0	0.0	○
			2	10,000	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
追手町音羽町線等にぎわい空間創出事業	①追手町音羽町線、水辺デッキ整備工事 ②「御伝鷹まちづくり株式会社」を都市再生推進法人に指定 ③公共空間の利活用の検討(以上 R元年度)	1	1	93,547	94,074	181,366	3.5	0.0	0.0	○
			2	0	226,153	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
(都)北街道線魅力空間創出事業	①空間活用計画(案)、管理運営方針(案)の検討 ②北街道まちづくり連絡会、ワークショップの開催 ③関係機関協議(以上 R元年度)	1	1	4,000	0	0	1.5	0.0	0.0	△
			2	10,000	3,960	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
★清水都心ウォーターフロント活性化推進事業(フリトラ市の開催)	①清水フリトラ市の開催(毎月第2日曜日) ②清水港線遊歩道の賑わい創出に向けたPR活動(広報)の実施(以上 R元年度)	1	1	2,200	0	2,200	0.3	0.0	0.0	○
			2	2,090	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
★清水都心ウォーターフロント活性化推進事業(清水港線跡遊歩道整備)	①島崎町交差点整備に向けた地元住民及び道路管理者、交通管理者との協議実施(R1年度) ②江尻側エントランス広場整備のための用地取得(R2年度予定) ③エントランス広場及び交差点整備の実施設計(R2年度予定) ④エントランス広場及び交差点の整備(R2年度予定)	1	1	0	0	0	2.0	0.0	0.0	○
			2	105,350	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
★清水都心ウォーターフロント活性化推進事業(WF地区デザイン提案検討)	①地区としての一体的な方向性を持った都市デザインの提案・検討(以上 R元年度)	1	1	5,000	0	4,829	0.6	0.0	0.0	○
			2	5,000	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
★清水都心ウォーターフロント活性化推進事業(光の景観まちづくり)	①ライトアップ・イルミネーション事業の実施(R1年度～) ②夜景フォトコンテストの開催(R1年度)	1	1	25,222	0	21,283	1.5	0.0	0.0	○
			2	—	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	

※主要事業の優先順位は、各施策の目的や指標を達成する上で、重要度、貢献度などの観点から高いものから順位とする。  
 ※達成状況の凡例(◎:計画より進んでいる、○:計画どおり進んでいる、△:計画より遅れている、—:計画上実施時期が到来していない)

(4) 今後に向けた見直し等

年度	課題	見直しの方向性
令和元年度	①【追手町音羽町線等にぎわい空間創出事業】:工事完成に向けた残工事の管理。 ②【静岡都心地区交通適正化事業・(都)北街道線魅力空間創出事業】:歩いて楽しめる都市空間の創出に向け、安全な歩行空間の確保や、道路空間を利活用した賑わい空間の確保。 ③【清水都心ウォーターフロント活性化推進事業】:フリトラ市やイルミネーションの開催時には一定のにぎわいがあり、また既に整備済みの清水港線跡遊歩道緑地には利用者が増えつつあるが、平常時の清水港線跡遊歩道は通勤・通学以外の自転車・歩行者通行量は多いとは言えず、その解決策の検討が必要。	①適切な現場監理を実施し円滑に工事を進めることにより、令和2年9月の完成を目指す。 ②静岡都心地区内の自動車交通量の抑制に向けた環状機能の強化策の検討や賑わい創出に向けた地元自治会や商店街などとの協議、調整を引き続き進めていく。 ③島崎町及び新港町(J-オイルミルズ正門前)の交差点で分断されている清水港線跡遊歩道の整備を実施することで清水都心ウォーターフロント地区の回遊性向上、活性化につなげていく。 その他:主要事業以外に、本年度より静岡・清水の中心市街地を含めて、シェアサイクル事業が展開されている。こうした事業との連携も図ることにより、更なる中心市街地の賑わいに寄与する取り組みを行っていく。
令和2年度	—	—
令和3年度	—	—
令和4年度	—	—

# 施策評価シート（令和元年度～4年度）

分野	6 都市・交通
----	---------

政策	1 魅力と親しみのある「まちの顔」の創造を推進します
----	----------------------------

施策	3 官民協働で進める地域の特色を活かしたまちづくり
----	---------------------------

施策の目的	人口減少や少子高齢化、経済情勢の変化などに加え、多様化する市民ニーズや地域の課題への対応など、市民生活環境が大きく変化してきています。このような中、地域の課題を自ら解決しようという、市民の自主的・自発的な活動が活発になってきており、住民と行政の関係等、これまでの行政運営のあり方を見直すことが求められています。 時代に即し、官民協働で進める地域の特色を活かしたまちづくりを進めることにより、魅力と親しみのある「まちの顔」の創造を推進します。
-------	---

評価責任者	所属	都市局 都市計画部 都市計画課
	氏名	課長 安本 弘樹

## （1）総合評価

総合評価	令和元年度	A：施策の目的が達成されている。	理由	成果指標の公共空間を活用したまちの賑わいづくりに寄与する取組の実施日数について、目標を上回っており、評価「s」としている。実績値の内訳を分析すると、静岡都心では順調であるが、清水都心で事業を計画どおり進めているが、更に実施日数を上昇させる必要がある。市内各所では、民間主体のまちづくり活動が広がりつつあり、地域の特色を活かしたまちづくり活動が行われ始めていることから、総合評価を「A」とした。
	令和2年度	—	理由	—
	令和3年度	—	理由	—
	令和4年度	—	理由	—

※【評価基準】 S：施策の目的が十分に達成されている。A：施策の目的が達成されている。B：施策の目的があまり達成されていない。C：施策の目的が達成されていない。

※総合評価は、原則、指標の達成状況（達成率）に基づき判断する。ただし、指標の分析結果や指標以外の成果等により、指標の達成状況（達成率）と異なる評価とする場合は、その理由を必ず記載すること。

## （2）成果指標

成果指標	指標名	現状値	年度	目標値	実績値	達成率（%）	評価	目標値の算出根拠
	公共空間（*）を活用したまちの賑わいづくりに寄与する取組の実施日数	220日 (H29年度)	1	236日	286日	121.2%	s	【公共空間を活用した取組の実施日数から算出】 ●現在、市内に点在する複数の公共空間において、イベント等が実施されており、賑わいが生まれているため、静岡都心・清水都心の拠点となる各2箇所、合計4箇所の賑わいづくりに寄与する取組の実施日数から算出。 H34：236日 ※年間の土日祝日平均118日×4箇所×1/2
			2	236日	—	—	—	
			3	236日	—	—	—	
			4	236日	—	—	—	
指標以外の成果		1						
		2						
		3						
		4						

※【評価基準】 s：105%以上、a：95%以上105%未満、b：85%以上95%未満、c：70%以上85%未満、d：70%未満

(3) 施策を構成する主要事業

主要事業名	主な活動内容	優先順位	年度	現計予算額	前年度からの繰越額	決算額	人工			達成状況
							正規	非常勤	臨時	
エリアマネジメント推進事業	①エリアマネジメント普及啓発活動の実施（職員向け勉強会開催、大学と連携した賑わい活動の実施） ②「御伝鷹まちづくり株式会社」を都市再生推進法人に指定（以上R元年度）	1	1	0	0	0	0.5	0.0	0.0	○
			2	—	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
駿府城公園民間活力導入検討事業	①青空カフェ（キッチンカー）出店公募の実施（R元年度） ②二の丸休憩舎カフェ等の飲食店公募の検討（R元年度）	1	1	0	0	0	0.5	0.0	0.0	○
			2	0	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
静岡市都市公園Park-PFI制度活用事業	①城北公園において、公募型サウンディング調査の実施（R元年度） ②城北公園において、Park-PFI制度活用のための公募設置等指針（案）の策定（R元年度）	1	1	5,000	0	4,730	1.0	0.0	0.0	○
			2	30,000	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
清水駅周辺地区まちづくり活動（リノベーション）支援事業	①これまでの取組を踏まえた今後のまちづくり活動について検討。 ②イベント等のまちづくり活動の実施（清水フリトラ市、イルミネーション事業の実施等）（以上R元年度）	1	1	0	0	0	0.1	0.0	0.0	○
			2	0	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
★お堀の水辺（葵舟）活用事業	①船舶取得 ②乗り場実施設計（以上R元年度） ③事前プロモーション ④運行事業者の公募・決定（以上R2年度実施予定）	1	1	37,700	11,880	34,710	2.7	0.0	0.0	○
			2	38,694	11,195	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	
★駿府城公園再整備事業	①市民の憩いの場となる駿府城公園再整備の実施（H27～ ） ②発掘調査に支障となる公園施設の撤去及び移設（H27～29年度） ③天守台跡地の発掘調査（H28～R3年度） ④天守台跡地発掘調査の寄附金募集（H27～R3年度）	1	1	100,000	0	82,453	3.0	0.0	0.0	○
			2	4,959	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	

※主要事業の優先順位は、各施策の目的や指標を達成する上で、重要度、貢献度などの観点から高いものから順位とする。  
 ※達成状況の凡例（◎：計画より進んでいる、○：計画どおり進んでいる、△：計画より遅れている、—：計画上実施時期が到来していない）

(4) 今後に向けた見直し等

年度	課題	見直しの方向性
令和元年度	①【駿府城公園周辺民間活力導入検討事業】：青空カフェ（キッチンカー）の出店者公募条件の検討。 ②【静岡市都市公園Park-PFI制度活用事業】：Park-PFI制度活用のための公募設置等指針（案）の策定検討。加えて、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う公募スケジュールの見直し。 ③【リノベーション】：3次総前期に行ったまちづくり活動で見出した事業の継続検討。 【その他のまちづくり活動支援】：フリトラ市やイルミネーション事業における、行政の継続的支援による開催に代わる手法検討。 ④【お堀の水辺（葵舟）活用事業】：本格運行後の事業主体者が、安定して経営するための環境支援の検討。 ⑤【駿府城公園再整備】：今後検討・決定される駿府城天守台跡地の整備方針と整合を図り、「駿府城公園再整備計画」を見直す。	①引き続き、青空カフェ（キッチンカー）出店及び二の丸休憩舎カフェ等の飲食店の公募実施。 ②公募設置等指針（案）をもとに、民間事業者とのヒアリングを重ね、出店意欲の確認。加えて、公募時期の検討を進めていく。 ③リノベーションについては、市から働きかける等により活動の継続を促していくことが必要。その他のまちづくり活動支援については、効果的な賑わい創出に向けた事業内容と支援方法の検討を行う。 ④観光客等へのプロモーションの強化及び、市民に舟を身近に感じてもらう機運醸成に努め、乗船率の向上を目指す。 ⑤関係課等との連携による発掘調査の継続。
令和2年度	—	—
令和3年度	—	—
令和4年度	—	—