

28 静 教 教 教 施 第 2715 号
平 成 28 年 10 月 25 日

文部科学大臣 殿

静岡市長 田辺 信宏



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

当市地域防災計画において避難所に指定されている学校の屋内運動場等について、平成25年度及び平成26年度に吊天井落下防止対策を実施したため、防災機能が強化され避難所としての安全性を高めることができた。また、井宮小学校については、平成27年度に埋設ガス配管等の非構造部材の耐震化を行い、学校施設の耐震性を高めることができた。

コンクリート強度が著しく低下し老朽化が著しい森下小学校については、平成27年度に北校舎解体工事を完了し新校舎建設に向けて整備することができたが、設計に想定以上の期間を要したため、不適格改築分について着手することができなかった。今後は速やかな事業完了に向けて工事を進めていく必要がある。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

「①地震・津波等の災害に備えるための整備」において吊天井落下防止対策を実施した学校のうち籠上中学校、東中学校、東豊田中学校について、平成26年度に折板裏の石綿及び天井撤去により表し状態となる石綿含有吹付材の撤去を行い、安全性の確保を図ることができた。井川小学校については、平成26年度工事発注時に石綿含有分析調査を実施したところ「含有無」との分析結果が出たため、事業を取りやめた。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

清水興津小学校及び服織中学校の校舎トイレについて、平成26年度に男女間仕切りの整備、老朽化した器具の改修等を実施し、明るく衛生的なトイレ環境の整備を促進することができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成25年度に井宮北小学校及び清水浜田小学校の学校屋外運動場照明施設を整備し、地域住民の活動に寄与することが出来た。

2 事後評価の時期及び方法について

計画全体の評価については、全ての事業完了後、平成28年10月に担当課にて評価を行った。また、事業実施次年度に地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会及び学識経験者2名により点検・評価を行った。
事後評価については、ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に登載していた事業について、概ね計画どおりに実施できた。設計に想定以上の期間を要したため進捗が遅れた事業について、平成28年度以降は事業に遅れが出ないように進めていく必要がある。
熊本地震の被害状況を受け、改めて避難所である学校施設の防災機能強化が求められていることから、屋内運動場等について地震発生時に避難所としての役割を確実に果たせるよう、非構造部材耐震対策を含めた更なる耐震化を進める。また、学校施設の老朽化が深刻である一方、多くの学校が同時に建替え時期を迎えていることから、改築事業と改修事業を包括した中長期的な施設整備計画を策定し、効率的に整備を進める。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 静岡市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 静岡市

3 計画期間 平成25年度～平成27年度

4 個別事業一覧

都道府県名	静岡県
市町村名	静岡市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
井宮北小学校	④	1501	学校屋外運動場照明施設	—	S	有	平成25年11月25日				
清水浜田小学校	④	1501	学校屋外運動場照明施設	—	S	有	平成25年12月17日				
長田南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成27年3月2日		追加	平成25年11月25日	
井川小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成27年2月2日		追加	平成25年11月25日	
籠上中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成27年3月13日		追加	平成25年11月25日	
末広中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成27年2月2日		追加	平成25年11月25日	
城内中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成27年2月2日		追加	平成25年11月25日	
安東中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成27年1月20日		追加	平成25年11月25日	
大里中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成26年3月17日		追加	平成25年9月10日	
東中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成27年3月13日		追加	平成25年11月25日	
豊田中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成27年3月13日		追加	平成25年11月25日	
東豊田中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成27年3月13日		追加	平成25年11月25日	
賤機中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成27年2月2日		追加	平成25年11月25日	
西奈中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成26年12月8日		追加	平成25年11月25日	
高松中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成26年3月3日		追加	平成25年9月10日	
長田西中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成27年3月2日		追加	平成25年11月25日	
長田南中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成27年3月2日		追加	平成25年11月25日	
安倍川中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成27年1月20日		追加	平成25年11月25日	

美和中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成27年2月2日		追加	平成25年11月25日	
服織中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成27年1月20日		追加	平成25年11月25日	
親山中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成27年1月20日		追加	平成25年11月25日	
南中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成27年3月2日		追加	平成25年11月25日	
清水第二中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成26年12月8日		追加	平成25年11月25日	
清水第三中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成26年12月8日		追加	平成25年11月25日	
清水第七中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成26年12月8日		追加	平成25年11月25日	
清水庵原中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成26年12月1日		追加	平成25年11月25日	
清水興津中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成26年12月1日		追加	平成25年11月25日	
清水興津中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成26年12月1日		追加	平成25年11月25日	
蒲原中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成26年12月1日		追加	平成25年11月25日	
由比中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成26年12月1日		追加	平成25年11月25日	
城山中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成26年3月17日		追加	平成25年9月10日	
竜爪中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成26年3月3日		追加	平成25年9月10日	
中島中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成27年3月13日		追加	平成25年11月25日	
井川小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	屋	-	無		体育館天井改修工事(防災機能強化)に伴うアスベスト除去経費だったが、石綿含有分析調査を実施したところ「含有無」との分析結果が出たため、事業を廃止した。	追加	平成26年4月28日	平成27年3月31日付け実績報告書において事業廃止を報告。
籠上中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	屋	-	有	平成27年3月13日		追加	平成26年4月28日	
東中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	屋	-	有	平成27年3月13日		追加	平成26年4月28日	
東豊田中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	屋	-	有	平成27年3月13日		追加	平成26年4月28日	
清水興津小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成26年11月13日		追加	平成26年4月28日	
服織中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成26年12月2日		追加	平成26年4月28日	
森下小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	無		事業の進捗に遅れが生じてしまったため、平成27年度に着手ができなかった。平成28年度以降着手を予定している。	追加	平成27年4月22日	平成27年3月31日付け実績報告書において事業廃止を報告。
森下小学校(Ⅰ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	有	H28.3.14		追加 変更	平成27年4月22日 平成27年11月11日	平成27年11月11日 面積及び工事費変更
井宮小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	H27.10.15		追加 変更	平成27年4月22日 平成27年9月8日	平成27年9月8日 工事費変更
西奈中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	無		事業経費を精査した結果、実工事費が下限額(400万円)を下回ったため、取り下げた。	追加 取下	平成27年4月22日 平成27年9月8日	平成27年度に市単独事業で実施した。
清水第二中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	無		事業経費を精査した結果、実工事費が下限額(400万円)を下回ったため、取り下げた。	追加 取下	平成27年4月22日 平成27年9月8日	平成27年度に市単独事業で実施した。