農山漁村地域整備計画 事後評価

計画の名称 静岡市農業集落排水施設機能強化対策事業計画策定																				
計画策定主体 静岡県静岡市																				
対象市町村 静岡市																				
計画の期間 令和5年度(1年間)																				
計画の目標 対象の農業集落排水施設は、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理基本計画中の「生活排水処理基本計画」に農業集落排水施設として位置付けられており、対象事業により農業用排水の水質保全、農村生活環境の改善を図り、品質の高い農業の実現及び住み良い農村社会を形成する。																				
定量的指標 (農村整備) 対象地区における機能強化対策工事等の計画策定率(100%)																				
(1) 交付対象事業の進捗状況 別紙のとおり																				
(2) 事業効果の発現状況及び成果目標の目標値の実現状況 対象地区において、機能強化対策工事等の事業計画を策定した。 <table border="1"><thead><tr><th>地区名</th><th>成果目標</th><th>実施状況</th><th>達成率</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td>布沢・土</td><td>機能強化対策工事等の計画策定</td><td>策定済</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>坂ノ上</td><td>機能強化対策工事等の計画策定</td><td>策定済</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>日向</td><td>機能強化対策工事等の計画策定</td><td>策定済</td><td>100%</td><td></td></tr></tbody></table> 以上のとおり、目標を達成した。	地区名	成果目標	実施状況	達成率	備考	布沢・土	機能強化対策工事等の計画策定	策定済	100%		坂ノ上	機能強化対策工事等の計画策定	策定済	100%		日向	機能強化対策工事等の計画策定	策定済	100%	
地区名	成果目標	実施状況	達成率	備考																
布沢・土	機能強化対策工事等の計画策定	策定済	100%																	
坂ノ上	機能強化対策工事等の計画策定	策定済	100%																	
日向	機能強化対策工事等の計画策定	策定済	100%																	
(3) 今後の方針 策定した事業計画を基に、機能強化対策工事等を実施するとともに、適正な維持管理を継続することで、施設の処理能力及び放流水質の維持に努めていく。																				

農山漁村地域整備計画の交付対象事業の進捗状況

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内 の総事業費 (千円)	費用対効果	進捗状況
	事業型	事業箇所名 (地区名)							
農村整備	農業集落排水事業(整備又は 改築のための調査及び計画の 策定)	布沢・土	静岡市	静岡市	施設の腐食劣化状況 及び対策工法等の調 査診断 費用対効果算定	R5 ~ R5	5,024	調査及び計画策定等 のソフト整備のため未 記入	令和5年度 事業完了
農村整備	農業集落排水事業(整備又は 改築のための調査及び計画の 策定)	坂ノ上	静岡市	静岡市	費用対効果算定	R5 ~ R5	1,173	調査及び計画策定等 のソフト整備のため未 記入	令和5年度 事業完了
農村整備	農業集落排水事業(整備又は 改築のための調査及び計画の 策定)	日向	静岡市	静岡市	費用対効果算定	R5 ~ R5	1,173	調査及び計画策定等 のソフト整備のため未 記入	令和5年度 事業完了
合計 (全体事業費)						R5 ~ R5	7,370		