

# 静岡市地震・津波対策 アクションプログラム

## 《基本理念》

減 災

被災後生活  
の健全化

## 《基本目標》

地震・津波から  
着実に命を守る

被災後の命と健康を守り、  
生活再建に繋げる

地域を迅速に復旧し、  
復興に繋げる

## 《施策分野》

1 建築物等の耐震化を進めます

2 命を守るための施設等を  
整備します

3 災害の応急体制を強化します

4 複合災害・連続災害対策を強化  
します

5 地域の防災力を強化します

6 被災後の生活の質を向上します

7 被災後の生活に備え、備蓄を  
徹底します

8 災害廃棄物などの処理体制を  
確保します

9 地域の迅速な再建を目指し、  
着実に復旧し、復興に繋がます

令和6年3月

危機管理総室

## 目 次

|                                |     |    |
|--------------------------------|-----|----|
| はじめに                           | ・・・ | 1  |
| 1 アクションプログラム 2013 の成果          | ・・・ | 2  |
| (1) 全体の成果                      |     |    |
| (2) 各基本目標の進捗状況・成果              |     |    |
| (3) 終了するアクション                  |     |    |
| (4) 今後の課題                      |     |    |
| 2 アクションプログラム 2023 の基本方針        | ・・・ | 10 |
| (1) 基本理念                       |     |    |
| (2) 基本目標                       |     |    |
| 3 計画期間等                        | ・・・ | 11 |
| (1) 計画期間                       |     |    |
| (2) アクションと個別目標                 |     |    |
| (3) アクションの実施主体                 |     |    |
| (4) 今後の取組                      |     |    |
| 4 個別アクション一覧                    | ・・・ | 13 |
| I 地震・津波から命を守る                  |     |    |
| 1 建築物等の耐震化を進めます                |     |    |
| 2 命を守るための施設等を整備します             |     |    |
| 3 災害時の応急体制を強化します               |     |    |
| 4 医療救護体制を強化します                 |     |    |
| 5 複合災害・連続災害対策を強化します            |     |    |
| 6 地域の防災力を強化します                 |     |    |
| II 被災後も命と健康を守り、生活再建に繋げる        |     |    |
| 7 被災後の生活の質を向上します               |     |    |
| 8 被災後の生活に備え、備蓄を徹底します           |     |    |
| III 地域を迅速に復旧し、復興に繋げる           |     |    |
| 9 災害廃棄物などの処理体制を確保します           |     |    |
| 10 地域の迅速な債権を目指し着実に復旧し、復興に繋がります |     |    |

はじめに

- 本市では、昭和 51 年の東海地震説の発表以来、同報無線の整備や物資の備蓄など、様々な防災対策を着実に推進してきました。

しかし、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災では、従来の想定をはるかに超える巨大な地震と広範囲にわたる津波が発生し、多くの犠牲者・行方不明者の発生に加え、多くの住民が避難生活を余儀なくされるなど、未曾有の被害がもたらされました。

このため、国は、今後の地震・津波の想定に当たり、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波を検討していくべきであるとの考え方に基づき、平成 24 年 8 月に人的・物的被害の想定等を公表しました。

- これを踏まえ、静岡県では、最大クラス（レベル 2）の巨大な地震・津波を含め、今後の地震・津波対策の基礎資料とする「静岡県第 4 次地震被害想定（第一次報告）」を平成 25 年 6 月に、「同（第二次報告）」を 11 月に公表するとともに、津波対策をはじめとした、広範な地震対策の主要な行動目標「静岡県地震・津波対策アクションプログラム 2013」を策定しました。

- 本市では、「静岡県地震・津波対策アクションプログラム 2013」に基づき、平成 25 年 3 月に「静岡市地震・津波対策アクションプログラム」を策定し、従来の施策の充実・強化や、甚大な津波被害想定への対応など、新たな課題に対する対策を推進してきました。

- 一方で、令和 6 年 1 月の能登半島地震では、強い揺れや津波による家屋の倒壊、火災、土砂災害、孤立、道路損壊など、巨大地震により想定され得る様々な被害が同時発生するとともに、隆起やがけ崩れ、地すべりによる道路の寸断や大雪などにより、人的支援や物資支援が遅れるなどの事態が発生しており、このような事態は、南海トラフ地震においても発生することが想定されます。

- 引き続き、想定される南海トラフ地震への対策を進め、市民の「いのち」と「くらし」を守り、安全・安心に暮らせるまちの実現に向けて、令和 5 年度から令和 14 年度までの 10 年間の行動計画として、現計画の後継となる「静岡市地震・津波対策アクションプログラム 2023」を策定し、これまでの 10 年間の成果や課題を踏まえ、可能な限り被害の最小化を図るための対策に加え、被災後の市民生活の健全化にも重点を置き、ハード・ソフト両面から防災・減災対策を推進していきます。

# 1 アクションプログラム 2013 の成果

## (1) 全体の成果と評価

アクションプログラム 2013 では、静岡県第4次地震被害想定を踏まえ、人命を守ることを最も重視し、想定される被害をできる限り軽減することを減災目標とし、ハード・ソフトを組み合わせた127の地震・津波対策に資するアクションを推進し、「減災」を図ってきました。

その結果、令和4年度末において127のアクションうちの83%が概ね目標を達成しました。公共建築物・構造物の耐震化や津波避難施設の整備などのハード対策が概ね計画どおりに進捗する一方で、家庭内における対策や地域の防災活動を担う人材育成などのソフト対策に遅れが見られました。

これらの成果を踏まえ、事業が完了した40のアクションは終了しますが、ハード対策など完了まで長期間を要するものや、訓練や啓発活動など常に取組の持続が必要なものなど、87のアクションを新たなアクションプログラム 2023 に継承するとともに、地域における防災力の一層の強化を推進していく必要があります。

| 令和4年度末の達成状況 |        |     | 終了・新計画での継続の別 |        |     |
|-------------|--------|-----|--------------|--------|-----|
| 評価          | アクション数 | 割合  | 評価           | アクション数 | 割合  |
| 達成          | 93     | 73% | 終了           | 40     | 31% |
| ほぼ達成※       | 13     | 10% | 継続           | 87     | 69% |
| 未達成         | 21     | 17% | 合計           | 127    |     |
| 合計          | 127    |     |              |        |     |

※1 「ほぼ達成」は、各アクションの目標には達しなかったが、その9割以上を達成したもの。

## (2) 各基本目標の進捗状況・成果

### I 地震・津波から命を守る

- 1 建築物等の耐震化を進めます
- 2 命を守るための施設等を整備します

住宅や公共建築物・構造物の耐震化、レベル1津波に対する津波対策施設の整備や水門設備の整備等のハード対策は概ね計画どおりに進捗しており、引き続き事業の完了に向けて着実な整備が必要です。

ソフト対策については、自主防災組織や社会福祉施設等での津波避難訓練の実施やマニュアルの見直しなどが概ね計画どおりに進捗する一方で、耐震シェルター・感震ブレーカーの設置に遅れが見られるため、今後、対策を強化していく必要があります。

| No. | アクション名                  | 目標指標                                      | 令和4年度末<br>数値目標 | 令和4年度末<br>実績 | 達成状況 |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|------|
| 1   | 建築物等の耐震化を進めます           |                                           |                |              |      |
| 1   | 住宅の耐震化の促進               | 木造住宅の耐震化率                                 | 95%            | 94%          | ほぼ達成 |
| 2   | 家庭内の地震対策の促進             | 耐震シェルターの設置率                               | 100%           | 74%          | 未達成  |
| 4   | 感震ブレーカーの普及促進            | 市内住宅への関心ブレーカー普及率                          | 62%            | 54%          | 未達成  |
| 6   | 公共施設の耐震化の促進             | 公立小中学校屋内運動場の耐震化の完了                        | 100%           | 100%         | 達成   |
|     |                         | 公立小中学校校舎の耐震化の完了                           | 87%            | 87%          | 達成   |
| 11  | 下水道施設の耐震化（処理施設）         | 津波浸水想定区域の処理場の津波対策完了                       | 100%           | 100%         | 達成   |
| 2   | 命を守るための施設等を整備します        |                                           |                |              |      |
| 14  | レベル1津波に対する津波対策施設（河川）の整備 | 浜川水門及び河口護岸（特殊堤）の津波対策工事の完了                 | 100%           | 100%         | 達成   |
| 25  | 新たなハザードマップの整備の促進        | 想定に則した津波避難マップの対象地区全戸配布                    | 100%           | 100%         | 達成   |
| 28  | 津波避難訓練の充実・強化（自主防災組織）    | 津波浸水区域内にある自主防災組織の津波避難訓練の実施率               | 100%           | 100%         | 達成   |
| 30  | 津波避難訓練の充実・強化（社会福祉施設）    | 津波浸水区域内にある社会福祉施設の災害対応マニュアル見直し及び津波避難訓練の実施率 | 100%           | 100%         | 達成   |
| 35  | 津波避難施設空白地域の解消           | 津波避難施設の要避難面積カバー率（420ha）                   | 100%           | 100%         | 達成   |
| 36  | 津波避難対策の促進（津波避難施設の整備）    | 津波避難タワー等整備計画数（19施設）                       | 100%           | 100%         | 達成   |

## I 地震・津波から命を守る

- 3 救出・救助等災害応急活動体制を強化します
- 4 医療救護体制を強化します
- 5 災害時の情報伝達体制を強化します
- 6 複合災害・連続災害対策を強化します

情報収集・連絡体制の強化や消防力の充実などの救出・救助等に関する災害応急活動体制の強化、富士山火山に関する複合災害・連続災害対策の強化については、概ね計画どおりに進捗するとともに、医療救護体制や情報伝達体制の強化に関するアクションについては、完了しました。

地域の消防力の確保については、引き続き団員の確保に向けて取り組んでいく必要があります。

| No.                    | アクション名                | 目標指標                    | 令和4年度末<br>数値目標 | 令和4年度末<br>実績 | 達成状況 |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------|------|
| 3 救出・救助等災害応急活動体制を強化します |                       |                         |                |              |      |
| 49                     | 災害応急体制の実効性の更なる向上      | 地域防災計画の見直し及び業務継続計画の策定   | 100%           | 100%         | 達成   |
| 54                     | 消防救急無線の高度化            | 消防救急デジタル無線設備の整備率        | 100%           | 100%         | 達成   |
| 55                     | 災害時における情報収集連絡体制の強化    | 無線通信機器の整備               | 100%           | 100%         | 達成   |
| 57                     | 救急体制の整備の促進            | 救急救命士 188 人の確保          | 100%           | 100%         | 達成   |
| 58                     | 消防施設・設備の整備の促進         | 地震対策水利(1,180 基)の整備      | 100%           | 99%          | ほぼ達成 |
|                        |                       | 感染防止対策資器材の拡充            | 100%           | 100%         | 達成   |
| 60                     | 地域の消防力の確保             | 消防団への加入促進<br>消防団装備の拡充強化 | 100%           | 76%          | 未達成  |
| 4 医療救護体制を強化します         |                       |                         |                |              |      |
| 66                     | 災害時医療救護体制の整備（通信手段の確保） | 救護病院の衛星電話整備率            | 100%           | 100%         | 達成   |
| 67                     | 災害時における医療救護本部体制の強化    | 救護所医療セットの更新             | 100%           | 100%         | 達成   |
| 5 災害時の情報伝達体制を強化します     |                       |                         |                |              |      |
| 71                     | 災害時情報伝達の強化・促進（屋内受信機）  | 緊急情報防災ラジオの普及（34,200 台）  | 100%           | 100%         | 達成   |
| 6 複合災害・連続災害対策を強化します    |                       |                         |                |              |      |
| 75                     | 富士山ハザードマップの整備         | 富士山ハザードの作成及び配布          | 100%           | 100%         | 達成   |

## I 地震・津波から命を守る

### 7 地域の防災力を強化します

地域の防災力強化については、防災人材の育成や意識啓発、防災訓練の充実・強化を推進してきました。

災害時要援護者の避難体制の整備やライフライン、事業所等の地震・津波対策の強化については、概ね計画どおりに進捗していますが、直近では新型コロナウイルス感染症対策に伴う研修会や訓練の中止・縮小など、地域の防災活動の低下が見られるため、今後の対策を強化する必要があります。

| No.            | アクション名                | 目標指標                                   | 令和4年度末<br>数値目標 | 令和4年度末<br>実績   | 達成状況 |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|------|
| 7 地域の防災力を強化します |                       |                                        |                |                |      |
| 76             | 自主防災活動の支援             | 自主防災組織に対し、防災資機材、倉庫等の購入に係る助成を行う。        | 100%           | 100%           | 達成   |
| 77             | 地域の防災活動を支える人材の育成      | 地域防災リーダーを育成するための各種研修会の開催（毎年 650 人）     | 100%           | 52%<br>(342 人) | 未達成  |
| 84             | 地域防災訓練の充実・強化（自主防災組織）  | 自主防災組織における地域防災訓練の実施率                   | 100%           | 100%           | 達成   |
| 85             | 地域防災訓練の充実・強化（小・中学生）   | 小中学生の地域防災訓練への参加率（126 校）                | 小 40%<br>中 80% | 小 14%<br>中 38% | 未達成  |
| 87             | 想定津波浸水域内にある病院の避難計画の策定 | 津波浸水のおそれのある病院における津波避難計画の策定及び訓練の実施率     | 100%           | 100%           | 達成   |
| 89             | 無電柱化の整備の促進（市管理道路）     | （一）高松日出線外 2 路線（延長 1.56 km）に対する本体管路の整備率 | 100%           | 100%           | 達成   |
| 90             | 無電柱化の整備の促進（街路区間の道路）   | （都）静岡下島線外 4 路線（延長 2.65 km）に対する本体管路の整備率 | 100%           | 100%           | 達成   |
| 93             | 下水道事業継続の充実・定着         | 災害時の対応、体制を確立（BCP 策定）                   | 100%           | 100%           | 達成   |
| 94             | 水道施設の機能強化             | 自家発電設備未設置施設への新規整備（8 施設）                | 50%            | 50%            | 達成   |

## Ⅱ 被災後の市民生活を守る

### 8 避難生活の支援体制を充実します

### 9 緊急物資等を確保します

避難生活の支援体制については、避難所の安全確保や機能強化をはじめ、被災者の健康支援や災害時要援護者の支援体制の整備は、概ね計画どおり進捗しています。

飲料水・食料等については、市では備蓄の必要量を確保しておりますが、被災者の生活環境を確保するため、支援物資のさらなる充実を図るとともに、災害発生に備え市民一人ひとりの備蓄について、更なる推進が必要です。

| No.               | アクション名                          | 目標指標                                         | 令和4年度末<br>数値目標 | 令和4年度末<br>実績 | 達成状況 |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|------|
| 8 避難生活の支援体制を充実します |                                 |                                              |                |              |      |
| 95                | 避難所の天井脱落防止                      | 市内小・中学校の屋内運動場等における天井等落下防止対策率                 | 100%           | 100%         | 達成   |
| 96                | 避難所の照明設備等落下防止                   | 市内小・中学校の屋内運動場照明設備等落下防止対策率                    | 100%           | 100%         | 達成   |
| 98                | 避難所運営支援体制の充実・強化                 | 3者会合（自主防・避難所施設管理者・市）の実施率                     | 100%           | 28%          | 未達成  |
| 99                | 避難所の機能強化                        | 毛布・仮設トイレ・防災資機材の計画数                           | 100%           | 98%          | ほぼ達成 |
|                   |                                 | 感染症対策用品の整備                                   | 100%           | 100%         | 達成   |
| 101               | 災害時の健康支援の促進（マニュアルの整備）           | 災害時の保健活動マニュアルの修正                             | 100%           | 100%         | 達成   |
| 107               | 福祉避難所設置の促進                      | 「福祉避難所運営マニュアル」の策定と運営体制の整備                    | 100%           | 100%         | 達成   |
| 112               | 災害ボランティアの連携強化                   | 災害時ボランティアセンター設置予定地（静岡、清水、由比・蒲原地区）での立ち上げ訓練の実施 | 100%           | 100%         | 達成   |
| 9 緊急物資等を確保します     |                                 |                                              |                |              |      |
| 117               | 市の緊急物資備蓄の促進（非常食を持ち出せなかった避難者の食料） | 市の緊急物資（食料）の備蓄量（約100万食）                       | 100%           | 100%         | 達成   |
| 118               | 市の緊急物資備蓄の促進（被災者の生活水確保）          | 給水拠点の整備39箇所                                  | 100%           | 100%         | 達成   |

### Ⅲ 迅速かつ着実に復旧・復興を成し遂げる

#### 10 災害廃棄物などの処理体制を確保します

#### 11 被災者・被災事業者の迅速な再建を目指し着実な復旧、復興を進めます

災害廃棄物処理計画の見直しや被災者の住宅の確保は計画どおり進捗しています。

また、地域の迅速な復旧・復興の推進に関しては、大規模災害時に迅速な復旧復興が実現できるよう、地籍調査等を計画的に進めていきます。

| No.                                 | アクション名                 | 目標指標                                       | 令和4年度末<br>数値目標 | 令和4年度末<br>実績 | 達成状況 |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|------|
| 10 災害廃棄物などの処理体制を確保します               |                        |                                            |                |              |      |
| 120                                 | 災害廃棄物の処理体制の見直し         | 静岡市災害廃棄物処理計画の見直し                           | 100%           | 100%         | 達成   |
| 11 被災者・被災事業者の迅速な再建を目指し着実な復旧、復興を進めます |                        |                                            |                |              |      |
| 121                                 | 被災者の住宅の確保<br>(応急建設住宅)  | 応急建設住宅及び応急借上げ住宅等の確保(第4次被害想定2次報告で算出される必要戸数) | 100%           | 100%         | 達成   |
| 122                                 | 被災者の住宅の確保<br>(応急借上げ住宅) |                                            |                |              |      |
| 123                                 | 事業所等の事業継続の促進           | 中小企業の事業継続計画策定に関する情報提供、講座等の実施               | 100%           | 100%         | 達成   |

### (3) 終了するアクション(参考資料)

アクションプログラム 2013 で終了する主なアクションとしては、公立小中学校の屋内運動場の耐震化や上水道・下水道施設等の耐震化が完了するなど、公共の建築物や構造物等の耐震化が着実に進捗しました。

また、津波対策では、海岸や河川堤防など耐震化が完了したほか、津波避難タワー等の建設により、津波避難施設空白地域が解消しました。

災害応急活動体制の強化としては、消防救急無線の高度化(デジタル無線化)、災害時通信体制の強化(上下水道局の主要活動拠点への衛星携帯電話の配備)等が完了するとともに、災害時の医療救護体制の強化(救護所資機材の配備)、災害時の情報伝達体制の強化(緊急情報防災ラジオの普及、同報無線戸別受信機の設置)、等が完了しました。

さらに、避難所運営体制の整備(市有施設の天井等落下防止対策)、災害時要援護者の支援体制の整備(福祉避難所運営マニュアルの策定)が目標に達成するなど、避難生活の支援体制の充実も完了しました。

## (4) 今後の課題

「アクションプログラム 2013」では、公共建築物・構造物の耐震化や津波避難施設の整備などのハード対策が概ね計画どおりに進捗する一方で、家庭内における対策や地域の防災活動を担う人材育成などのソフト対策に遅れが見られます。

特に、近年は、新型コロナウイルス感染症の影響による行動制限により、地域の防災活動が低下しているほか、地域の防災活動を担う自主防災組織の中心となる役員が高齢化していることや、自主防災活動への女性の参画機会が少ないなどの課題があり、対策の強化が必要となっています。

このほか、アクションプログラム 2013 取組期間中に発生した災害における教訓等を踏まえた対応が必要となります。

### 1) 近年の災害の教訓・新たな視点

- 平成 28 年熊本地震では、避難生活等が原因で亡くなる災害関連死が犠牲者の多くを占めました。南海トラフ地震においても、同様に地震のショックや余震への恐怖などによる心身への過度なストレスが想定されます。
- 平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨）や令和元年台風 19 号（東日本台風）では、要配慮者が取り残され、犠牲になるなど要配慮者の避難対策・支援体制がクローズアップされました。
- 令和 2 年から流行が始まった新型コロナウイルス等の感染症対策が今後の避難生活においても必須となるとともに、同流行以降、感染予防の観点から人が接触する訓練等が自粛され、以前に比べて自主防災組織の活動の低下が見受けられます。
- 令和 4 年台風第 15 号では、記録的な大雨が降り、大規模な浸水被害や土砂災害、広範囲における断水など、甚大な被害が発生しました。また、災害対応における被害情報の収集・共有・発信や断水対策等について様々な課題が明らかとなりました。

### 2) 「アクションプログラム 2023」に引き継ぐ課題

- 地震から命を守る
  - ・ 災害対応力の向上に向けて、ソフトとハード面の両面から対策を進めていく必要がある。特に、ハード対策については、継続した取組が必要である。（継続課題：公助）

- ・ 住宅の耐震化や家具固定などの補助事業については、継続して実施する必要がある。(継続課題：自助)
  - ・ 避難施設滞在時の質の確保、避難施設機能の確保・維持が必要である。(継続課題：公助)
  - ・ 感染症対策が継続的に必要である。(新型コロナウイルス感染症：公助)
  - ・ 要配慮者への、避難支援が必要である。(西日本豪雨・東日本台風：共助、公助)
- 被災後の市民生活を守る
- ・ 自主防災会を中心とした避難所開設・運営訓練を継続する必要がある。(継続課題：共助)
  - ・ 男女共同参画の視点からの防災対策の推進のために自主防災会への女性参画が必要である。(継続課題：共助)
  - ・ 心身を健全に保つための避難所の生活環境の改善が必要である。(熊本地震：公助)
  - ・ 飲料水や食料等の備蓄が必要である。(令和4年台風第15号：自助)
- 迅速かつ着実に復旧・復興を成し遂げる
- ・ 住宅の被害認定調査や罹災証明書が迅速に発行できる体制を継続する必要がある。(継続課題：公助)

## 2 アクションプログラム 2023 の基本方針

### (1) 基本理念

被害の最小化・減災効果の持続化とともに、被災後も命と健康を守り、健全に生活できる社会を実現

#### <考え方>

- アクションプログラム 2013 の基本理念を引き継ぎ、人命を守ることを最優先事項として可能な限り被害の最小化を図り、整備した施設の機能確保や市民の高い防災意識の維持などを図るハード・ソフト対策を充実します。
- これまでの成果・課題や近年の災害の教訓・新たな視点を踏まえ、被災後の市民の命と健康を守り、健全に生活できる社会の実現を基本理念のもう一つの柱とし、関連する対策を推進します。
- 進展が著しいデジタル技術の活用は、今後の防災体制を一層強化する上で必要不可欠です。南海トラフ巨大地震の大規模な災害に対応するため、業務の効率化やマンパワー不足の解消、感染症対策としての非接触による対応等の観点から、デジタル技術を積極的に活用します。

### (2) 基本目標

- 1 地震・津波から着実に命を守る
- 2 被災後の命と健康を守り、生活再建に繋げる
- 3 地域を迅速に復旧し、復興に繋げる

- 津波から安全に避難できる環境の整備を確実に進めるとともに、早期避難意識の更なる向上や要配慮者の支援体制の強化に重点をおき、ハード・ソフトの両面を組み合わせた取組を着実に推進し、レベル1 及びレベル2 の地震・津波から着実に命を守ることを第1 の基本目標とします。
- 被災後は、避難所生活を余儀なくされたり、飲料水や食料などの生活に必要な物資が不足したりするなど、多くの市民が不自由な生活を強いられることが想定されま

す。平成 28 年熊本地震での長期避難ストレスによる災害関連死等を踏まえ、発災後における緊急避難先や避難所の生活環境を改善するなど、避難生活の健全化を図り、生活再建に繋げることを第 2 の基本目標とします。

- さらに、失われた住居や学校、事業所など生活・学習・就労の場を回復させ、1 日も早く元の生活に戻ることができるよう、事業継続計画の策定や、ライフラインの耐震化による地域の強靱化により、地域を速やかに復旧させる体制を整えるとともに、あらかじめ復興に向けた事前準備に取り組むなど、地域を迅速に復旧し、復興に繋げることを第 3 の基本目標とします。

### 3 計画期間等

#### (1) 計画期間

令和 5 年度から令和 14 年度までの 10 年間とします。

そのうち、令和 5 年度から令和 7 年度までの 3 年間で、減災効果を高めるための短期集中期間とします。

#### (2) アクションと個別目標

- アクション  
減災及び被災後に健全な生活を実現するため、93 のアクションの取組を進めます。
- 目標指標  
アクションごとに具体的な取組及び達成すべき数値目標を定めます。  
数値目標は、本アクションの最終年度である令和 14 年度末と、減災効果を高めるための短期集中期間とする 3 年間の期末にあたる令和 7 年度末の 2 段階の目標を定めます。  
(現状の維持を目標とするものは、数値目標に「(維持)」を付記しています。)

#### (3) アクションの実施主体

- アクションプログラム 2013 に引き続き、「自助」・「共助」・「公助」の観点から、市が実施主体となるアクションはもとより、市民、事業所、県が実施主体となるアクションについても可能な限り組み込みます。

- 建築物等の耐震化や津波からの早期避難、飲料水・食料等の備蓄など、市民一人ひとりが主体的に取り組む「自助」が重要であることから、自らの命は自ら守るという防災の原点に立ち返った対策を推進します。
- 「自助」では解決できない課題に対しては、自主防災組織を中心に地域の住民や事業所、学校などが協力し解決する「共助」の取組を進めます。
- 市は、「自助」、「共助」の取組を最大限支援するとともに、「自助」、「共助」では対応できない課題に「公助」として積極的に取り組みます。

#### **（４）今後の取組**

- 各アクションについては、毎年進捗状況の検証を行うこととしており、その結果を踏まえ、必要に応じて対策の手法や目標の見直しを行います。
- 「静岡市津波防災地域づくり推進計画」と併せて、地震・津波対策の充実、防災・減災体制の一層の強化を図ります。
- 進捗状況を踏まえ、必要に応じて対策の追加や見直しを実施し、当初の計画通りの進捗が見られないアクションについては、適宜ヒアリングなどにおいてフォローアップを行います。

静岡市地震・津波対策アクションプログラム個別アクション一覧  
(アクション名、目標指数、数値目標、達成予定時期等)

I 地震・津波から命を守る

1 建築物等の耐震化を進めます

(1) 住宅等の耐震化

| No. | アクション名       | 事業名            | 目標指標               | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期 | 実施状況 | 担当課    | 県AP No. |
|-----|--------------|----------------|--------------------|------|----------------|------------------|-------------------|--------|------|--------|---------|
| 1   | 住宅の耐震化の促進    | 1-木造住宅耐震補強事業   | 住宅の耐震化率            | 100% | 94%            | 95%              | 100%<br>(2030年度)  | R12年度末 | 継続   | 建築指導課  | 1       |
|     |              | 2-非木造住宅耐震診断事業  | 住宅の耐震化率            | 100% | 91%            | 95%              | 100%<br>(2030年度)  | R12年度末 | 継続   | 建築指導課  | 1       |
| 2   | 家庭内の地震対策の促進  | 1-家具固定推進事業     | 家具類を固定している高齢者世帯の割合 | 100% | 95%            | 100%             | 100%<br>(2025年度)  | R7年度末  | 継続   | 建築指導課  | 3       |
|     |              | 2-耐震シェルター推進事業  | 耐震シェルターの設置率        | 100% | 74%            | 100%             | 100%<br>(2025年度)  | R7年度末  | 継続   | 建築指導課  | 3       |
| 3   | 感震ブレーカーの普及促進 | 感震ブレーカー設置費助成事業 | 市内住宅への感震ブレーカー普及率   | 100% | 54%            | 68%              | 100%<br>(2030年)   | R12年度末 | 継続   | 危機管理総室 | —       |

(2) 公共建築物等の耐震化

| No. | アクション名       | 事業名                              | 目標指標                                             | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期 | 実施状況 | 担当課     | 県AP No. |
|-----|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|--------|------|---------|---------|
| 4   | 公共施設の耐震化の促進  | 1-林業センター耐震補強事業                   | 施設の耐震化の完了                                        | 100% | 0%             | 0%               | 100%<br>(2026年度)  | R8年度末  | 継続   | 中山間地振興課 | —       |
|     |              | 2-公立小中学校校舎耐震補強事業                 | 校舎の耐震化の完了                                        | 100% | 87%            | 87%              | 87%               | —      | 継続   | 教育施設課   | 4       |
| 5   | 特定建築物の耐震化の促進 | 1-住宅・建築物耐震診断補強計画策定事業・耐震建築物耐震補強事業 | 耐震改修促進計画に基づく特定建築物の耐震化率                           | 100% | 95%            | 100%             | 100%              | R7年度末  | 継続   | 建築指導課   | 9       |
|     |              | 2-建築物補強計画策定・耐震補強事業(要安全確認計画記載建築物) | 改正耐震改修促進法に基づき義務化する予定の「要安全確認計画記載建築物」すべての耐震改修工事の実施 | 100% | 37%            | 50%              | 100%<br>(2030年度)  | R12年度末 | 継続   | 建築指導課   | —       |

(3) 公共構造物等の耐震化

| No. | アクション名               | 事業名              | 目標指標                | 数値目標  | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期 | 実施状況 | 担当課     | 県AP No. |
|-----|----------------------|------------------|---------------------|-------|----------------|------------------|-------------------|--------|------|---------|---------|
| 6   | 市管理道路橋の耐震対策          | 国県道及び市道の道路橋耐震化事業 | 道路橋耐震化計画の進捗率        | 100%  | 12%            | 45%              | 100%<br>(2030年度)  | R12年度末 | 継続   | 道路保全課   | 10      |
| 7   | 市管理JR東海道本線跨線橋の耐震化の促進 | 国県道及び市道の跨線橋耐震化事業 | 跨線橋の耐震化率            | 100%  | 84%            | 89%              | 100%<br>(2030年度)  | R12年度末 | 継続   | 道路保全課   | 11      |
| 8   | 工業用水道・水道の施設の耐震化      | 1-配水池耐震補強事業      | 配水池の耐震化率            | 44.3% | 44.8%          | 52.4%            | —                 | 長期     | 継続   | 水道基盤整備課 | 12      |
| 9   | 下水道施設の耐震化(処理施設)      | 1-処理施設の耐震化推進事業   | 継手(30箇所)の耐震化率       | 100%  | 0%             | 0%               | 100%              | R14年度末 | 継続   | 下水道施設課  | —       |
|     |                      | 2-下水道管の地震対策事業    | 特に重要な下水道管の工事に係る耐震管率 | 73.2% | 69.2%          | 72.2%            | —                 | R8年度末  | 継続   | 下水道維持課  | —       |

2 命を守るための施設等を整備します

(1) 津波を防ぐ施設の整備

| No. | アクション名                  | 事業名                     | 目標指標                                            | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課   | 県AP No. |
|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|-------|---------|
| 10  | レベル1津波に対する津波対策施設(海岸)の整備 | 1-静岡海岸、清水海岸の津波対策事業      | レベル1津波に対する整備が必要な津波対策施設(約13km)の整備率               | 100% | 72%            | 90%              | 100%<br>(2031年度)  | R13年度末     | 継続   | 県     | 16      |
|     |                         | 2-清水港海岸保全施設整備事業         | レベル1津波に対し防護が必要な海岸(約21km)のうち、合意された高さを満たす海岸堤防の整備率 | 34%  | 20%            | 23%              | 34%               | 長期         | 継続   | 県     | 16      |
|     |                         | 3-海岸保全施設整備事業            | 用宗漁港への津波対策施設(胸壁)の整備率                            | 100% | 63%            | 85%              | 100%<br>(2026年度)  | R8年度末      | 継続   | 水産漁港課 | —       |
| 11  | レベル1津波に対する津波対策施設(河川)の整備 | 巴川、大谷川放水路の地震・高潮対策河川事業   | レベル1津波に対する整備が必要な河川(2河川)の整備率                     | 50%  | 0%             | 50%              | 50%               | 長期         | 継続   | 県     | 17      |
| 12  | 津波到達までに閉鎖可能な津波対策施設の整備   | 陸開改良事業                  | 陸開を常時閉鎖とする改良率                                   | 100% | 39%            | 65%              | 100%<br>(2028年度)  | R10年度末     | 継続   | 水産漁港課 | 18      |
| 13  | 海岸堤防の耐震化                | 清水港海岸保全施設整備事業           | レベル1津波に対し防護が必要な海岸(約21km)のうち、耐震性を有する海岸堤防の整備率     | 33%  | 19%            | 22%              | 33%               | 長期         | 継続   | 県     | 19      |
| 14  | 海岸堤防の粘り強い構造への改良         | 1-清水海岸・静岡海岸・由比海岸の高潮対策事業 | 粘り強い構造への改良が必要な海岸堤防(約20km)の整備率                   | 10%  | 7%             | 10%              | 10%               | 長期         | 継続   | 県     | 21      |
|     |                         | 2-清水港海岸保全施設整備事業         | レベル1津波に対し防護が必要な海岸(約21km)のうち、粘り強い構造を有する海岸堤防の整備率  | 20%  | 5%             | 8%               | 20%               | 長期         | 継続   | 県     | 21      |
|     |                         | 3-海岸保全施設整備事業            | 用宗・石部防潮堤改良率                                     | 100% | 0%             | 0%               | 0%                | 長期         | 継続   | 水産漁港課 | 24      |
| 15  | 港湾・漁港の防波堤の粘り強い構造への改良等   | 1-清水港改修事業               | 粘り強い構造への改良が必要な防波堤の整備率                           | 100% | 77%            | 84%              | 100%              | R14年度末     | 継続   | 県     | 24      |
|     |                         | 2-用宗・由比漁港施設機能強化事業       | 粘り強い構造への改良が必要な防波堤の整備率                           | 100% | 0%             | 10%              | 80%               | R16年度末     | 継続   | 水産漁港課 | 24      |
| 16  | 港湾・漁港の緊急輸送岸壁等の耐震化       | 清水港改修事業                 | 耐震化が必要な緊急輸送岸壁(6バース)の整備率                         | 100% | 33%            | 33%              | 33%               | 長期         | 継続   | 県     | 55      |
| 17  | 海岸保全施設(海岸防犯林)の整備        | マツ材線虫病防除事業              | 三保松原の健全な育成                                      | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 文化財課  | —       |

## (2) 津波から逃げる環境の整備

| No. | アクション名               | 事業名                                 | 目標指標                                      | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課               | 県AP No. |
|-----|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|-------------------|---------|
| 18  | 津波避難計画策定の促進          | 静岡市津波避難計画策定事業                       | 津波避難計画の見直し                                | 100% | 100%           | 100%             | 100%              | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室            | —       |
| 19  | ハザードマップの整備の促進        | 1-津波避難マップの作成                        | 想定に則した津波避難マップの更新                          | 100% | 100%           | 100%             | 100%              | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室            | —       |
|     |                      | 2-防災マップの作成                          | 想定を踏まえた防災マップの更新                           | 100% | 100%           | 100%             | 100%              | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室            | —       |
|     |                      | 3-津波避難マップ更新に伴う作成及び配布                | 想定に則した津波避難マップの配布                          | 100% | 0%             | 100%(2023年度)     | 100%(2023年度)      | R5年度末      | 継続   | 危機管理総室            | —       |
| 20  | 災害時における避難行動の理解の促進    | 1-津波避難行動の理解の促進                      | 自分の住んでいる地域の避難先を理解している人の率                  | 100% | 85%            | 100%             | 100%              | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室            | 26      |
|     |                      | 2-沿岸部市立小中学校津波避難教育事業                 | 沿岸地域の市立小中学校(28校)における津波避難教育の実施             | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室<br>児童生徒支援課 | 27      |
| 21  | 津波避難訓練の充実・強化(市)      | 津波避難訓練の充実・強化(市)                     | 津波避難訓練の実施率                                | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室            | 27      |
| 22  | 津波避難訓練の充実・強化(自主防災組織) | 津波避難訓練の充実・強化(自主防災組織)                | 津波浸水区域内にある自主防災組織の津波避難訓練の実施率(学区単位)         | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室            | 28      |
| 23  | 津波避難誘導標識、誘導灯等の整備     | 避難誘導標識、誘導灯等の設置                      | 避難誘導標識、誘導灯等の整備率                           | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室            | 34      |
| 24  | 津波避難訓練の充実・強化(社会福祉施設) | 1-障害福祉サービス事業所に対する津波災害等の対策に関する指導及び助言 | 津波浸水区域内にある社会福祉施設の災害対応マニュアル見直し及び津波避難訓練の実施率 | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 障害者支援推進課          | 29      |
|     |                      | 2-非常災害への対応の強化                       | マニュアルの整備及び訓練実施の促進(集団指導・実地指導の実施)           | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 介護保険課             | 29      |
|     |                      | 3-津波避難訓練の充実・強化(高齢者福祉施設)             | 津波浸水区域内にある社会福祉施設の津波避難訓練の実施率               | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 高齢者福祉課            | 29      |
| 25  | 公立学校の津波避難行動マニュアルの見直し | 災害予防計画                              | 市立小中学校の津波避難行動マニュアルの見直し                    | 100% | 100%(マニュアル提出)  | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 児童生徒支援課           | 30      |
| 26  | 公立学校の津波防災に係る研修会の実施   | 防災知識の普及計画                           | 市立小・中学校に対する津波防災に係る研修会の実施                  | 100% | 年1回実施          | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 児童生徒支援課           | 31      |

## (3) 津波に備える体制の整備・持続化

| No. | アクション名                        | 事業名                | 目標指標              | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期 | 実施状況 | 担当課     | 県AP No. |
|-----|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|----------------|------------------|-------------------|--------|------|---------|---------|
| 27  | 津波避難対策の促進(津波避難施設の整備)          | 1-津波避難ビル追加指定事業     | 津波避難ビル指定計画数(222棟) | 100% | 91%            | 92%              | 100%(2031年度)      | R13年度末 | 継続   | 危機管理総室  | 36      |
|     |                               | 2-津波避難施設調査検討事業     | 津波避難ビルの拡充計画策定     | 100% | 0%             | 100%             | 100%              | R6年度末  | 新規   | 危機管理総室  | 36      |
| 28  | 港湾・漁港の津波避難困難エリアの解消(津波避難施設の整備) | 1-用宗漁港海岸津波避難施設整備事業 | 海岸からの避難施設設置       | 100% | 53%            | 82%              | 100%(2028年度)      | R10年度末 | 実施中  | 水産漁港課   | 39      |
|     |                               | 2-津波避難施設整備事業       | 港湾エリア津波避難施設の整備    | 100% | 設計:0%<br>工事:0% | 100%             | 100%              | R7年度末  | 継続   | 清水都市整備課 | 39      |

## (4) 避難地・避難路の確保

| No. | アクション名               | 事業名             | 目標指標                                                                                           | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課            | 県AP No. |
|-----|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|----------------|---------|
| 29  | 避難地の整備の促進            | 避難地の整備の促進(都市公園) | 秋葉山公園、忠霊塔公園、由比城山公園、古庄中央公園、羽衣公園、蒲原六番向公園、新草薙公園、日本平さくら公園、登呂二丁目公園、下清水公園、尾羽高架下公園、菖蒲バイパス公園、楠西田公園の整備率 | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 緑地政策課<br>公園整備課 | 43      |
| 30  | 避難地の整備の促進(避難地看板等の整備) | 避難地看板の設置事業      | 避難地看板を設置                                                                                       | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室         | 34      |
| 31  | 避難路の整備の促進(街路区間の道路)   | 避難路整備促進事業       | 避難路として機能する街路事業等に対する整備率                                                                         | 100% | 48%            | 63%              | 92%               | R20年度末     | 継続   | 道路計画課          | 44      |

## (5) 土砂災害防止施設等の整備

| No. | アクション名          | 事業名  | 目標指標                | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課   | 県AP No. |
|-----|-----------------|------|---------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|-------|---------|
| 32  | 山地災害防止施設の整備(治山) | 治山事業 | 治山(山腹工、谷止工、流路工等の整備) | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 治山林道課 | 53      |

## (6) 緊急輸送路等の整備

| No. | アクション名                | 事業名              | 目標指標                                 | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期 | 実施状況 | 担当課   | 県AP No. |
|-----|-----------------------|------------------|--------------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|--------|------|-------|---------|
| 33  | 緊急輸送路の整備(市管理道路)       | 緊急輸送路等整備事業(道路事業) | 緊急輸送路等防災ネットワークとして機能する幹線的な道路事業に対する整備率 | 100% | 61%            | 70%              | 89%               | R29年度末 | 継続   | 道路計画課 | —       |
| 34  | 緊急輸送路の整備の促進(街路区間の道路)  | 緊急輸送路等整備事業(街路事業) | 緊急輸送路等防災ネットワークとして機能する幹線的な街路事業に対する整備率 | 100% | 97%            | 99%              | 100%(2027年度)      | R9年度末  | 継続   | 道路計画課 | —       |
| 35  | 要対策箇所の整備(市管理道路)       | 道路自然災害防除事業       | 要対策箇所(緊急・早期30箇所)の整備率                 | 100% | 0%             | 36%(11箇所)        | 100%(30箇所)        | R14年度末 | 継続   | 道路保全課 | —       |
| 36  | 緊急輸送路等沿いのブロック塀の耐震化の促進 | ブロック塀等耐震化促進事業    | 緊急輸送路等沿いのブロック塀の耐震化                   | 100% | 71%            | 100%             | 100%(2025年度)      | R7年度末  | 継続   | 建築指導課 | 59      |

|    |                 |        |                     |      |     |      |                  |       |    |                 |    |
|----|-----------------|--------|---------------------|------|-----|------|------------------|-------|----|-----------------|----|
| 37 | 災害時の迂回路となる農道の改良 | 農道改良事業 | 迂回路となり得る農道(4路線)の改良率 | 100% | 74% | 84%  | 100%<br>(2026年度) | R8年度末 | 継続 | 農地整備課<br>(県営事業) | 60 |
| 38 | 災害時の迂回路となる林道の整備 | 林道整備事業 | 迂回路となり得る林道(2路線)の整備率 | 100% | 91% | 100% | 100%             | R7年度末 | 継続 | 治山林道課           | 61 |

### 3 災害時の応急体制を強化します

#### (1) 防災拠点等の強化

| No. | アクション名           | 事業名         | 目標指標              | 数値目標 | 令和4年度末<br>(2022)<br>状況 | 令和7年度末<br>(2025)<br>数値目標 | 令和14年度末<br>(2032)<br>数値目標 | 達成予定時期         | 実施状況 | 担当課    | 県AP<br>No. |
|-----|------------------|-------------|-------------------|------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------|--------|------------|
| 39  | 災害応急体制の実効性の更なる向上 | 災害対応力強化事業   | 地域防災計画の見直し        | 100% | 100%                   | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 危機管理総室 | —          |
| 40  | 公共用ヘリポートの長寿命化    | 静岡ヘリポート管理事業 | 静岡ヘリポートの人工地盤の補修完了 | 100% | 0%                     | 100%                     | 100%<br>(2025年度)          | R7年度末          | 継続   | 交通政策課  | —          |

#### (2) 情報収集・連絡体制の強化

| No. | アクション名                        | 事業名                   | 目標指標                 | 数値目標 | 令和4年度末<br>(2022)<br>状況 | 令和7年度末<br>(2025)<br>数値目標 | 令和14年度末<br>(2032)<br>数値目標 | 達成予定時期         | 実施状況 | 担当課       | 県AP<br>No. |
|-----|-------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------|-----------|------------|
| 41  | 消防救急無線の高度化                    | 1-消防救急デジタル無線更新事業      | 消防救急デジタル無線設備の更新率     | 100% | —                      | 0%                       | 100%<br>(2029年)           | R11年度末         | 新規   | 指令課       | —          |
|     |                               | 2-署活動無線機更新事業          | 耐用年数を超過した署活動無線機の更新整備 | 100% | 100% (維持)              | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 指令課       | —          |
| 42  | 災害時における情報収集・発信体制の強化           | 1-災害対策本部強化事業          | 災害対策本部室ディスプレイ、放送設備整備 | 100% | 100%                   | 100%<br>(2024年)          | 100%<br>(2024年)           | R6年度末          | 新規   | 危機管理総室    | —          |
|     |                               | 2-無線通信機器整備事業          | 無線通信機器の整備            | 100% | 100%                   | 100%<br>(2024年)          | 100%<br>(2024年)           | R6年度末          | 新規   | 危機管理総室    | —          |
|     |                               | 3-無線通信機器整備事業          | 無線通信機器の更新            | 100% | 100%                   | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 上下水道危機管理課 | —          |
|     |                               | 4-無人航空機整備事業           | 無人航空機の整備             | 100% | 0%                     | 75%                      | 100%<br>(2028年)           | R10年度末         | 新規   | 公園整備課     | 71         |
|     |                               |                       | 無人航空機操縦士の養成          | 100% | 0%                     | 30%                      | 100%<br>(2028年)           | R10年度末         | 新規   | 公園整備課     | 71         |
|     |                               | 5-災害時総合情報サイト構築事業      | 1-災害時総合情報サイトの構築事業    | 100% | 0%                     | 100%<br>(2024年度)         | 100%<br>(2024年度)          | R6年度末          | 新規   | 危機管理総室    | —          |
|     | 2-災害時総合情報サイトのアクセス数 (129,600件) | 100%                  | 0%                   | 83%  | 100%<br>(2026年度)       | R8年度末                    | 新規                        | 危機管理総室         | —    |           |            |
| 43  | 災害時情報伝達の強化・促進 (同報無線デジタル化)     | 同報無線デジタル化整備事業 (R4→R7) | 同報無線設備の整備完了          | 100% | 25%                    | 100%                     | 100%<br>(2025年)           | R7年度末          | 継続   | 危機管理総室    | —          |

#### (3) 消防力の充実・強化

| No. | アクション名               | 事業名                             | 目標指標                     | 数値目標 | 令和4年度末<br>(2022)<br>状況 | 令和7年度末<br>(2025)<br>数値目標 | 令和14年度末<br>(2032)<br>数値目標 | 達成予定時期         | 実施状況 | 担当課    | 県AP<br>No. |
|-----|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------|--------|------------|
| 44  | 消防施設・設備の整備の促進        | 1-地震対策水利の整備事業                   | 地震対策水利(1,171基)の整備        | 100% | 99%                    | 99%                      | 100%                      | R14年度末         | 継続   | 警防課    | 73         |
|     |                      | 2-消防総合情報システム更新事業                | 消防総合情報システムの更新率           | 100% | —                      | 100%                     | 100%<br>(2025年)           | R7年度末          | 新規   | 指令課    | —          |
|     |                      | 3-消防車等整備事業                      | 消防車等の更新                  | 100% | 100%                   | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 財産管理課  | 76         |
|     |                      | 4-常備消防用防災資機材整備事業                | 水難救助用器具、山岳救助用器具等の更新      | 100% | 100%                   | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 財産管理課  | —          |
|     |                      | 5-常備消防用防災資機材整備事業                | 常備消防用防災資機材(ロープ、カラビナ等)の整備 | 100% | 85%                    | 100%<br>(2024年)          | 100%                      | R6年度末          | 継続   | 安全対策課  | —          |
|     |                      | 6-救急用資器材整備事業                    | 救急用器具AED(42台)等の更新・整備     | 100% | 95%                    | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 救急課    | —          |
|     |                      | 7-救急活動における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策事業 | 感染防止対策資器材の拡充             | 100% | 100%                   | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 救急課    | —          |
| 45  | ヘリコプターを利用した消防防災体制の強化 | ヘリコプターを利用した消防防災体制の強化            | ヘリコプターが活動できる割合           | 100% | 100%                   | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 警防課    | 74         |
| 46  | 地域の消防力の確保            | 1-消防団強化                         | 消防団への加入促進<br>消防団装備の拡充強化  | 100% | 76%                    | 80%                      | 100%                      | R14年度末         | 継続   | 警防課    | 75         |
|     |                      | 2-水防団強化                         | 1-水防団装備の整備               | 100% | 100%                   | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 危機管理総室 | —          |
|     |                      |                                 | 2-水防演習の実施                | 100% | 100%                   | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 危機管理総室 | —          |
|     |                      | 3-消防団等用防災資機材整備事業                | 小型動力ポンプの更新               | 100% | 100%                   | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 財産管理課  | —          |
| 47  | 消防ヘリコプターの装備の充実       | 消防ヘリコプターレスキューホイストの整備事業          | 消防ヘリコプターレスキューホイストの増強     | 100% | 100%                   | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 警防課    | —          |

#### (4) 広域支援の受入れ体制の強化

| No. | アクション名            | 事業名               | 目標指標                         | 数値目標 | 令和4年度末<br>(2022)<br>状況 | 令和7年度末<br>(2025)<br>数値目標 | 令和14年度末<br>(2032)<br>数値目標 | 達成予定時期         | 実施状況 | 担当課    | 県AP<br>No. |
|-----|-------------------|-------------------|------------------------------|------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------|--------|------------|
| 48  | 広域受援体制の強化         | 1-受援体制の強化         | 静岡市受援計画の策定                   | 100% | 100%                   | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 危機管理総室 | —          |
|     |                   | 2-消防活動支援情報のICT化促進 | 緊急消防援助隊等に提供する消防活動支援情報のシステム整備 | 100% | 100%                   | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 警防課    | —          |
| 49  | 孤立地域対策の促進(ヘリ誘導訓練) | 孤立地域対策事業          | 孤立予想集落への衛星携帯電話の設置及び通信訓練の実施   | 100% | 100%                   | 100% (維持)                | 100% (維持)                 | R14年度末<br>(維持) | 継続   | 危機管理総室 | 70         |

## (5) 災害時の医療救護体制の充実・強化

| No. | アクション名                        | 事業名                  | 目標指標           | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課     | 県AP No. |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|---------|---------|
| 50  | 災害時医療救護体制の整備(災害薬事コーディネーターの養成) | 災害薬事コーディネーター推進事業     | 訓練の実施(年2回以上)   | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 保健衛生医療課 | —       |
| 51  | 災害時医療救護体制の整備(災害医療コーディネーターの養成) | 災害医療コーディネーター推進事業     | 訓練の実施(年2回以上)   | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 保健衛生医療課 | —       |
| 52  | 災害時における医療救護本部体制の強化            | 1-災害時における医療救護本部体制の強化 | 医療救護本部の体制整備の完了 | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 保健衛生医療課 | —       |
|     |                               | 2-救護所医療セット更新事業       | 期限切れ医療セットの更新   | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 生活衛生課   | —       |

## 4 複合災害・連続災害対策を強化します

## (1) 富士山火山防災対策の強化

| No. | アクション名                 | 事業名          | 目標指標                 | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期 | 実施状況 | 担当課    | 県AP No. |
|-----|------------------------|--------------|----------------------|------|----------------|------------------|-------------------|--------|------|--------|---------|
| 53  | 富士山ハザードマップを踏まえた避難計画の策定 | 富士山火山避難計画の策定 | 富士山火山避難計画の策定         | 100% | 0%             | 100%(2024年度)     | 100%(2024年度)      | R6年度末  | 新規   | 危機管理総室 | 82      |
| 54  | 富士山の噴火に備えた防災訓練の実施      | 富士山火山防災訓練    | 避難計画に基づく富士山火山防災訓練の実施 | 100% | 0%             | 100%(2024年度)     | 100%(2024年度)      | R6年度末  | 新規   | 危機管理総室 | 82      |

## 5 地域の防災力を強化します

## (1) 自主防災組織の活性化

| No. | アクション名           | 事業名           | 目標指標                               | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課    | 県AP No. |
|-----|------------------|---------------|------------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|--------|---------|
| 55  | 自主防災活動の支援        | 防災資機材等購入費助成事業 | 自主防災組織に対し、防災資機材、倉庫等の購入に係る助成を行う。    | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(実施) | 継続   | 危機管理総室 | —       |
| 56  | 地域の防災活動を支える人材の育成 | 地域防災リーダー育成事業  | 1-地域防災リーダーを育成するための各種研修会の開催(毎年650人) | 100% | 52%(342人)      | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室 | 89      |
|     |                  |               | 2-消防団員の募集に向けた広報誌の作成                | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 警防課    | —       |

## (2) 市民等の防災意識の高揚、防災教育の充実

| No. | アクション名                      | 事業名                      | 目標指標                                          | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況                        | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課                    | 県AP No. |
|-----|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------|------------------------|---------|
| 57  | 公立学校の防災体制の強化・推進             | 防災知識の普及計画(公立学校)          | 「防災教育推進のための連絡会議」の開催校数(126校)                   | 100% | 小 89%(76校)<br>中 86%(37校)<br>高 50%(1校) | 100%             | 100%              | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室<br>児童生徒支援課      | 95      |
| 58  | 防災活動における公立学校と地域の連携(防災訓練等)   | 防災訓練計画(公立学校と地域の連携)       | 公立学校と地域が連携した防災活動(防災訓練等)の実施率                   | 100% | 100%(各学区実施)                           | 100%(各学区実施)      | 100%(各学区実施)       | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室<br>児童生徒支援課      | 96      |
| 59  | 学校の防災教育の充実                  | 防災知識の普及計画                | 学校の実情や発達段階にあわせた防災教育の推進                        | 100% | 年10校実施                                | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 児童生徒支援課                | —       |
| 60  | 男女共同参画の視点からの防災対策の推進(自主防災組織) | 自主防災組織に対する男女共同参画の啓発      | 男女共同参画の視点を取り入れた防災に関する市政出前講座等受講者数年間10,400人以上参加 | 100% | 75%(7,796人)                           | 100%             | 100%              | R14年度末(維持) | 継続   | 男女共同参画・人権政策課<br>危機管理総室 | 105     |
| 61  | 男女共同参画の視点からの防災対策の推進(防災講座)   | 自主防災組織に対する男女共同参画の啓発      | 男女共同参画の視点を取り入れた防災に関する市政出前講座等受講者数年間10,400人以上参加 | 100% | 75%(7,796人)                           | 100%             | 100%              | R14年度末(維持) | 継続   | 男女共同参画・人権政策課<br>危機管理総室 | 105     |
| 62  | 避難行動の普及・啓発                  | 1-防災意識の向上につながるチラシの作成及び配布 | チラシの配布                                        | 100% | 100%                                  | 100%             | 100%              | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室                 | —       |
|     |                             | 2-「わたしの避難計画」の作成及び配布      | 「わたしの避難計画」を全学区に配布                             | 100% | 27%                                   | 100%             | 100%(2025年)       | R7年度末      | 新規   | 危機管理総室                 | 92      |

## (3) 防災訓練の充実・強化

| No. | アクション名               | 事業名                   | 目標指標                         | 数値目標           | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課               | 県AP No. |
|-----|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|-------------------|---------|
| 63  | 地域防災訓練の充実・強化(自主防災組織) | 1-地域防災訓練の充実・強化事業      | 1-自主防災組織における地域防災訓練の実施率(学区単位) | 100%           | 89%            | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理課             | 97      |
|     |                      |                       | 2-地域防災訓練の実施にかかる必要資機材の整備      | 100%           | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 警防課               | —       |
|     |                      | 2-大規模災害を想定した医療救護訓練の実施 | 医療救護訓練の参加者数                  | 100%           | 100%(維持)       | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 保健衛生医療課           | —       |
| 64  | 地域防災訓練の充実・強化(小・中学生)  | 防災訓練計画(小・中学生)         | 小中学生の地域防災訓練への参加率(126校)       | 小 40%<br>中 80% | 小 14%<br>中 38% | 小 40%<br>中 80%   | 小 40%<br>中 80%    | R14年度末(維持) | 継続   | 児童生徒支援課<br>危機管理総室 | 98      |

## (4) 要配慮者の避難体制の整備

| No. | アクション名            | 事業名         | 目標指標                             | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期 | 実施状況 | 担当課   | 県AP No. |
|-----|-------------------|-------------|----------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|--------|------|-------|---------|
| 65  | 避難行動要支援者避難支援体制の確保 | 個別避難計画作成支援  | 優先度が高い避難行動要支援者の個別避難計画作成          | 100% | 0%             | 100%             | 100%              | R7年度末  | 新規   | 福祉総務課 | 100     |
| 66  | 外国人住民向け防災事業の実施    | 外国人住民向け防災事業 | 外国人住民を対象とした防災訓練や防災講座等の参加者数(120人) | 100% | 50%            | 68%              | 100%(2030年)       | R12年度末 | 新規   | 国際交流課 | 111     |

## II 被災後も命と健康を守り、生活再建に繋げる

### 6 被災後の生活の質を向上します

#### (1) 避難所運営体制の整備・避難生活の健全化

| No. | アクション名          | 事業名              | 目標指標                                      | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課     | 県AP No. |
|-----|-----------------|------------------|-------------------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|---------|---------|
| 67  | 避難所運営支援体制の充実・強化 | 避難所運営体制の整備事業     | 3者会合(自主防・避難所施設管理者・市)の実施率                  | 100% | 28%            | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室  | 103     |
| 68  | 避難所の機能強化        | 1-避難所における必要物資の確保 | 1-毛布・仮設トイレ・防災資機材の計画数                      | 100% | 87%            | 92%              | 100%(2030年)       | R12年度末     | 継続   | 危機管理総室  | 104     |
|     |                 |                  | 2-被災建築物応急危険度判定用の判定資機材(防じんマスク、クラックスケール)の整備 | 100% | 0%             | 100%(2024年)      | 100%(2024年)       | R6年度末      | 新規   | 建築総務課   | —       |
|     |                 |                  | 3-感染症対策用品の整備                              | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室  | 104     |
|     |                 |                  | 4-避難者の生活環境を確保するための備蓄物資の拡充整備               | 100% | 0%             | 66%              | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 実施中  | 危機管理総室  | 104     |
|     |                 |                  | 2-公立小中学校屋内運動場スポットクーラー設置事業                 | 100% | 0%             | 100%(2024年)      | 100%(2024年)       | R6年度末      | 新規   | 教育施設課   | 104     |
| 69  | 避難所等の機能充実       | 1-防災拠点用非常用電源設置事業 | 保健福祉複合棟への設置                               | 100% | 0%             | 100%(2024年)      | 100%(2024年)       | R6年度末      | 新規   | 障害福祉企画課 | —       |
|     |                 | 2-防災倉庫設置事業       | 防災倉庫の設置                                   | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室  | —       |

#### (2) 要配慮者の支援体制の整備

| No. | アクション名            | 事業名                      | 目標指標                            | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課    | 県AP No. |
|-----|-------------------|--------------------------|---------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|--------|---------|
| 70  | 災害時における子どもへの支援の充実 | 児童相談所「災害時の子ども支援マニュアル」の策定 | 児童相談所「災害時の子ども支援マニュアル」の策定        | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 児童相談所  | —       |
| 71  | 介護施設の防災体制の充実      | 非常災害への対応の強化              | マニュアルの整備及び訓練実施の促進(集団指導・実地指導の実施) | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 介護保険課  | —       |
| 72  | 高齢者福祉施設の防災体制の充実   | 高齢者福祉施設の防災体制の充実          | 高齢者福祉施設における災害対応マニュアルの整備         | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 高齢者福祉課 | 109     |
| 73  | こども園の防災体制の充実      | こども園災害時用資機材整備事業          | 市立こども園における災害時用資機材の配備率           | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | こども園課  | —       |
| 74  | 多言語化・やさしい日本語による表示 | 多言語化・やさしい日本語による表示        | 海抜表示等緊急時防災情報の多言語化・やさしい日本語化実施    | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室 | —       |

#### (3) 地域やボランティアとの連携強化

| No. | アクション名                   | 事業名                | 目標指標                                         | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課     | 県AP No. |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|---------|---------|
| 75  | 災害ボランティアに携わる人材の育成        | 災害ボランティアの養成講座      | 災害ボランティアの養成講座の実施(1回/年以上)                     | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 新規   | 市民自治推進課 | 113     |
| 76  | 災害ボランティアの連携強化            | 災害ボランティアセンター立ち上げ訓練 | 災害時ボランティアセンター設置予定地(静岡、清水、由比・蒲原地区)での立ち上げ訓練の実施 | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 市民自治推進課 | 114     |
| 77  | 外国語ボランティアによる防災支援体制の充実・強化 | 災害多言語支援センター設置事業    | 災害多言語支援センター設置訓練の実施(年1回)                      | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 新規   | 国際交流課   | —       |

#### (4) 被災者の迅速な生活再建の支援

| No. | アクション名              | 事業名                 | 目標指標                                       | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課   | 県AP No. |
|-----|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|-------|---------|
| 78  | 被災者の住宅の確保(応急建設住宅)   | 被災者の住宅の確保対策         | 応急建設住宅及び応急借上げ住宅等の確保(第4次被害想定2次報告で算出される必要戸数) | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 建築総務課 | 115     |
| 79  | 被災者の住宅の確保(応急借上げ住宅)  |                     |                                            |      |                |                  |                   |            |      | 建築総務課 | 115     |
| 80  | 事業所等の事業継続の促進        | 中小企業の事業継続計画策定に関する支援 | 情報提供、講座等の実施                                | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 産業振興課 | —       |
| 81  | 住家被害認定調査実施体制の推進(市町) | 建物被害認定調査のデジタル化      | 建物被害認定調査モバイルシステムの導入及び当該システムを活用した調査体制の構築    | 100% | 0%             | 100%(2024年)      | 100%(2024年)       | R6年度末      | 新規   | 税制課   | 120     |

### 7 被災後の生活に備え、備蓄を徹底します

#### (1) 飲料水・食料等の備蓄の徹底

| No. | アクション名                          | 事業名                             | 目標指標                   | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課       | 県AP No. |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|-----------|---------|
| 82  | 市民の緊急物資備蓄の促進(食料)                | 市民の家庭用備蓄の促進(食料)                 | 7日以上を食料を備蓄している市民の割合    | 100% | 5%             | 30%              | 100%              | R14年度末     | 継続   | 危機管理総室    | 122     |
| 83  | 市民の緊急物資備蓄の促進(水)                 | 市民の家庭用備蓄の促進(水)                  | 7日以上を水を備蓄している市民の割合     | 100% | 6%             | 30%              | 100%              | R14年度末     | 継続   | 危機管理総室    | 123     |
| 84  | 事業所の緊急物資備蓄の促進                   | 事業所の緊急物資備蓄の促進                   | 飲料水・食料等を備蓄している事業所の割合   | 100% | 0%             | 30%              | 100%              | R14年度末     | 継続   | 危機管理総室    | 124     |
| 85  | 市の緊急物資備蓄の促進(非常食を持ち出せなかった避難者の食料) | 市の緊急物資備蓄の促進(非常食を持ち出せなかった避難者の食料) | 市の緊急物資(食料)の備蓄量(約100万食) | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 危機管理総室    | 125     |
| 86  | 市の緊急物資備蓄の促進(被災者の生活水確保)          | 非常用飲料水袋(給水バッグ)                  | 給水袋(消耗品)の年度更新          | 100% | 100%           | 100%(維持)         | 100%(維持)          | R14年度末(維持) | 継続   | 上下水道危機管理課 | —       |

### Ⅲ 地域を迅速に復旧し、復興に繋げる

#### 8 災害廃棄物などの処理体制を確保します

##### (1) 災害廃棄物などの処理体制の確保

| No. | アクション名         | 事業名             | 目標指標             | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課     | 県AP No. |
|-----|----------------|-----------------|------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|---------|---------|
| 87  | 災害廃棄物の処理体制の見直し | 災害廃棄物などの処理体制の確保 | 静岡市災害廃棄物処理計画の見直し | 100% | 100%           | 100% (維持)        | 100% (維持)         | R14年度末(維持) | 継続   | ごみ減量推進課 | —       |

#### 9 地域の迅速な再建を目指し着実に復旧し、復興に繋がります

##### (1) ライフライン、事業所等の事業継続の強化

| No. | アクション名        | 事業名                | 目標指標                                                       | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課     | 県AP No. |
|-----|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|---------|---------|
| 88  | 無電柱化の整備の促進    | 無電柱化整備事業           | 都市部（D10内）の緊急輸送路のうち、静岡市無電柱化推進計画（7期・8期）に位置付けた路線の事業着手率（事業合意率） | 100% | 78%            | 89%              | 100%              | R14年度末     | 新規   | 道路保全課   | 129     |
| 89  | 災害時の港関係者の連携強化 | 災害時漁船利用協定          | 海上物資輸送の確保                                                  | 100% | 100%           | 100% (維持)        | 100% (維持)         | R14年度末(維持) | 継続   | 水産漁港課   | —       |
| 90  | 水道老朽管等布設替えの促進 | 水道の老朽管布設替事業        | 布設替（330km）                                                 | 100% | 44.7%          | 45%              | 47%               | 長期         | 継続   | 水道基盤整備課 | —       |
| 91  | 水道施設の機能強化     | 水道施設の非常用自家発電設備設置事業 | 自家発電設備未設置施設への新規整備（4施設）                                     | 100% | 75%            | 100% (2023年度)    | 100%              | R5年度末      | 継続   | 水道基盤整備課 | —       |

##### (2) 地域の迅速な復旧、復興の推進

| No. | アクション名                 | 事業名    | 目標指標                    | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期 | 実施状況 | 担当課   | 県AP No. |
|-----|------------------------|--------|-------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|--------|------|-------|---------|
| 82  | 被災地域の迅速な復旧対策を図る地籍調査の推進 | 地籍調査業務 | 静岡市地籍調査基本計画（～R11）の事業実施率 | 100% | 23%            | 59%              | 100% (2029年)      | R11年度末 | 新規   | 建設政策課 | —       |

##### (3) 遺体への適切な対応

| No. | アクション名               | 事業名                   | 目標指標                  | 数値目標 | 令和4年度末(2022)状況 | 令和7年度末(2025)数値目標 | 令和14年度末(2032)数値目標 | 達成予定時期     | 実施状況 | 担当課   | 県AP No. |
|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------|-------|---------|
| 93  | 市町広域火葬共同運用体制による訓練の促進 | 広域火葬共同運用体制による防災訓練への参加 | 広域火葬共同運用体制による防災訓練への参加 | 100% | 100%           | 100% (維持)        | 100% (維持)         | R14年度末(維持) | 継続   | 戸籍管理課 | 139     |

## 終了するアクション一覧

| No.                | アクション名                        | 事業名                        | 目標指標                                                  | 数値目標 | 実績    | 達成時期   | 担当課             |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| Ⅰ 地震・津波から命を守る      |                               |                            |                                                       |      |       |        |                 |
| 1 建築物等の耐震化を進めます    |                               |                            |                                                       |      |       |        |                 |
| (1) 住宅等の耐震化        |                               |                            |                                                       |      |       |        |                 |
| 3                  | 防災スマート街区の普及促進                 | 防災スマート街区推進事業               | 防災スマート街区の1件以上の認定                                      | 100% | 0%    | 事業見直し  | 環境創造課<br>企画課    |
| (2) 公共建築物等の耐震化     |                               |                            |                                                       |      |       |        |                 |
| 5                  | 児童福祉施設（保育所）の耐震化の促進            | 民間保育園耐震化事業                 | 保育所の耐震化率（IS値0.7以上）                                    | 100% | 95.4% | 事業見直し  | 子ども未来課<br>幼保支援課 |
| 6                  | 公共施設の耐震化の促進                   | 1-井川自然の家耐震化事業              | 施設の耐震化の完了                                             | 100% | 100%  | H27年度末 | 教育総務課           |
|                    |                               | 2-公共施設耐震補強事業               | 吊り天井の耐震化                                              | 100% | 100%  | H27年度末 | 静岡病院施設課         |
|                    |                               | 4-公立小中学校屋内運動場耐震補強事業        | 屋内運動場の耐震化の完了                                          | 100% | 100%  | H30年度末 | 教育施設課           |
|                    |                               | 6-千代田消防署大規模改修工事・耐震補強事業     | 庁舎の耐震化の完了                                             | 100% | 100%  | R2年度末  | 財産管理課           |
| 7                  | 特定建築物の耐震化の促進                  | 2-建築物耐震診断事業（要緊急安全確認大規模建築物） | 耐震改修促進法に基づき義務化された「要緊急安全確認大規模建築物」すべての耐震診断の実施及び結果の報告    | 100% | 100%  | H27年末  | 建築指導課           |
|                    |                               | 3-建築物耐震診断事業（要安全確認計画記載建築物）  | 改正耐震改修促進法に基づき義務化する予定の「要安全確認計画記載建築物」すべての耐震診断実施並びに結果の報告 | 100% | 100%  | R3年度末  | 建築指導課           |
| (3) 公共構造物等の耐震化     |                               |                            |                                                       |      |       |        |                 |
| 10                 | 工業用水道・水道の施設の耐震化               | 2-水管橋耐震補強事業                | 市内口径150mm以上の単独水管橋の耐震化                                 | 100% | 100%  | H29年度末 | 水道管路課           |
|                    |                               | 3-簡易水道配水池耐震化事業             | 簡易水道配水池の改築（4施設）                                       | 100% | 100%  | H28年度末 | 水道施設課           |
| 11                 | 下水道施設の耐震化（処理施設）               | 3-処理施設の津波対策推進事業            | 津波浸水想定区域の処理場の津波対策完了                                   | 100% | 100%  | H30年度末 | 下水道施設課          |
| 12                 | 農業用施設の耐震化                     | 農村地域防災減災事業                 | 農業用ため池の耐震化（細谷池）                                       | 100% | 100%  | H28年度末 | 農地整備課           |
| 2 命を守るための施設等を整備します |                               |                            |                                                       |      |       |        |                 |
| (1) 津波を防ぐ施設の整備     |                               |                            |                                                       |      |       |        |                 |
| 14                 | レベル1津波に対する津波対策施設（河川）の整備       | 2-二級河川浜川（浜川水門及び河川護岸）津波対策事業 | 浜川水門及び河口護岸（特殊堤）の津波対策工事の完了                             | 100% | 100%  | R2年度末  | 河川課             |
| 15                 | 津波到達までに閉鎖可能な津波対策施設の整備         | 1-巴川、大谷川放水路の津波対策事業         | 津波到達までに閉鎖可能な津波対策施設（39基）の整備                            | 100% | 100%  | H25年度末 | 県               |
|                    |                               | 2-清水港海岸保全施設整備事業            | 津波到達までに閉鎖可能な津波対策施設（65基）の整備                            | 100% | 100%  | H27年度末 | 県               |
|                    |                               | 3-二級河川浜川（耐震水門設備）改良事業       | 浜川耐震水門設備の更新完了                                         | 100% | 100%  | H27年度末 | 河川課             |
|                    |                               | 4-二級河川浜川（水門監視システム）改良事業     | 浜川耐震水門設備の更新完了                                         | 100% | 100%  | H27年度末 | 河川課             |
| 16                 | 海岸堤防の耐震化                      | 2-海岸保全施設整備事業               | 用宗・石部防潮堤の耐震化                                          | 100% | 100%  | H26年度末 | 水産漁港課           |
| 17                 | 河川堤防の耐震化                      | 二級河川浜川（河口護岸）耐震対策事業         | 浜川における河口護岸（特殊堤）の耐震対策工事の完了                             | 100% | 100%  | H30年度末 | 河川課             |
| 19                 | 河川堤防の粘り強い構造への改良               | 二級河川浜川（河口護岸）改良事業           | 浜川における河口護岸（特殊堤）の粘り強い構造への改良工事の完了                       | 100% | 100%  | R2年度末  | 河川課             |
| 20                 | 津波対策水門等の耐震化                   | 1-大谷川放水路、常念川の水門耐震化事業       | 耐震化が必要な津波対策水門（河川2水門）の整備                               | 100% | 100%  | H28年度末 | 県               |
|                    |                               | 2-二級河川浜川（浜川水門）耐震対策事業       | 浜川水門の耐震対策工事の完了                                        | 100% | 100%  | H27年度末 | 河川課             |
| 22                 | 港湾・漁港の緊急輸送岸壁等の耐震化             | 2-漁港施設機能強化事業               | 陸揚げ岸壁の耐震化                                             | 100% | 100%  | H29年度末 | 水産漁港課           |
| (2) 津波から逃げる環境の整備   |                               |                            |                                                       |      |       |        |                 |
| 33                 | 南海トラフ地震臨時情報発表時における住民避難体制の確保   | 沿岸住民避難意向調査業務               | 防災計画への反映                                              | 100% | 100%  | R2年度末  | 危機管理総室          |
| 34                 | 避難行動要支援者避難支援管理システムのGIS化       | 避難行動要支援者避難支援管理システムのGIS化    | 避難行動要支援者避難支援管理システムをGIS化し各ハザードと組み合わせる                  | 100% | 100%  | R4年度末  | 福祉総務課           |
| (3) 津波に備える体制の整備    |                               |                            |                                                       |      |       |        |                 |
| 35                 | 津波避難施設空白地域の解消                 | 津波避難施設空白地域の解消              | 津波避難施設の要避難面積カバー率（420ha）                               | 100% | 100%  | R2年度末  | 危機管理総室          |
| 36                 | 津波避難対策の促進（津波避難施設の整備）          | 1-津波避難施設整備事業               | 津波避難タワー等整備計画数（19施設）                                   | 100% | 100%  | R2年度末  | 危機管理総室          |
| 37                 | 港湾・漁港の津波避難困難エリアの解消（津波避難施設の整備） | 1-津波・高潮危機管理対策事業            | 漁港津波避難タワーの設置（2施設）                                     | 100% | 100%  | R3年度末  | 水産漁港課           |
|                    |                               | 3-津波避難施設整備事業               | 1-港湾エリア津波避難施設の整備                                      | 100% | 100%  | H28年度末 | 清水駅周辺整備         |

| No.                    | アクション名                    | 事業名                          | 目標指標                              | 数値目標 | 実績   | 達成時期   | 担当課                |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------|------|--------|--------------------|
| (4) 避難地・避難路の確保         |                           |                              |                                   |      |      |        |                    |
| 38                     | 避難地の整備の促進                 | 2-旧蒲原庁舎敷地広場整備事業              | 旧蒲原庁舎の解体及び避難地となる広場整備完了            | 100% | 100% | H26年度末 | 管財課                |
| (5) 土砂災害防止施設等の整備       |                           |                              |                                   |      |      |        |                    |
| 41                     | 急傾斜地崩壊防止施設の整備             | 大谷土地区画整理周辺整備事業               | 災害時の避難路確保のための擁壁整備(延長260mに対する整備率)  | 100% | 100% | H27年度末 | 大谷・小鹿まちづくり推進課      |
| (6) 緊急輸送路等の整備          |                           |                              |                                   |      |      |        |                    |
| 43                     | 緊急輸送路の整備（市管理道路）           | 1-緊急輸送路確保計画画検討事業             | 緊急輸送路確保計画の策定                      | 100% | 100% | H26年度末 | 建設政策課              |
| 3 救出・救助等災害応急活動体制を強化します |                           |                              |                                   |      |      |        |                    |
| (1) 防災拠点等の強化           |                           |                              |                                   |      |      |        |                    |
| 49                     | 災害応急体制の実効性の更なる向上          | 災害対応力強化事業                    | 業務継続計画の策定                         | 100% | 100% | H27年度末 | 危機管理総室             |
| 50                     | 生涯学習施設の耐震化                | 1-生涯学習施設建設事業                 | 生涯学習センター及び交流館(無人館を除く)の耐震性能の確保     | 100% | 100% | R3年度末  | 生涯学習推進課            |
|                        |                           | 2-生涯学習施設耐震補強事業               | 生涯学習施設の耐震補強計画の策定                  | 100% | 100% | R1年度末  | 生涯学習推進課            |
| 51                     | 上下水道局庁舎及び関係施設の防災体制の強化     | 1-上下水道局庁舎建設事業                | 非常用発電機稼働時間72時間の整備                 | 100% | 100% | H27年度末 | 上下水道危機管理課          |
|                        |                           | 2-衛星携帯電話整備事業                 | 1-上下水道局の主要な活動拠点に衛星携帯電話を配備         | 100% | 100% | H29年度末 | 上下水道危機管理課          |
|                        |                           |                              | 2-上下水道局の主要な活動拠点に衛星携帯電話を配備         | 100% | 100% | R1年度末  | 下水道総務課             |
| (2) 情報収集・連絡体制の強化       |                           |                              |                                   |      |      |        |                    |
| 53                     | 県防災行政無線の高度化               | 県防災行政無線更新事業                  | デジタル防災通信システム整備工事の完了               | 100% | 100% | H26年度末 | 危機管理総室<br>指令課      |
| 54                     | 消防救急無線の高度化                | 1-消防救急無線デジタル化整備事業            | 消防救急デジタル無線設備の整備率                  | 100% | 100% | H27年度末 | 指令課                |
| 55                     | 災害時における情報収集連絡体制の強化        | 2-建設局災害対策本部機能拡充事業            | 道路情報等提供システム整備                     | 100% | 100% | H27年度末 | 道路保全課              |
|                        |                           | 4-テレビ会議システム整備事業              | 県テレビ会議システムの整備                     | 100% | 100% | R3年度末  | 危機管理総室             |
|                        |                           | 6-無人航空機整備事業                  | 無人航空機の整備                          | 100% | 100% | R3年度末  | 危機管理総室             |
| (3) 消防力の充実・強化          |                           |                              |                                   |      |      |        |                    |
| 56                     | 消防本部の広域化の推進               | 消防救急広域化事業                    | 消防救急広域化の実現                        | 100% | 100% | H27年度末 | 消防総務課              |
| 57                     | 救急体制の整備の促進                | 救急救命士養成事業                    | 救急救命士188人の確保                      | 100% | 100% | H30年度末 | 救急課                |
| 58                     | 消防施設・設備の整備の促進             | 2-消防庁舎建設整備事業（消防本部、（仮称）石田消防署） | 消防庁舎の整備<br>指令センターの整備              | 100% | 100% | H27年度末 | 消防総務課<br>指令課       |
|                        |                           | 3-消防庁舎建設整備事業（湾岸消防署）          | 消防庁舎の整備                           | 100% | 100% | H30年度末 | 財産管理課              |
|                        |                           | 5-水防車投光器整備事業                 | 投光器の更新                            | 100% | 100% | H27年度末 | 危機管理総室             |
| (4) 広域支援の受入れ体制の強化      |                           |                              |                                   |      |      |        |                    |
| 62                     | 広域受援体制の強化                 | 2-広域受援体制整備事業                 | 緊急消防援助隊活動拠点（ヘリポート、燃料備蓄施設等）の整備     | 100% | 100% | H28年度末 | 警防課                |
| 4 医療救護体制を強化します         |                           |                              |                                   |      |      |        |                    |
| (1) 災害時の医療救護体制の充実・強化   |                           |                              |                                   |      |      |        |                    |
| 66                     | 災害時医療救護体制の整備（通信手段の確保）     | 医療救護施設における通信手段の確保事業          | 救護病院の衛星電話整備率                      | 100% | 100% | H27年度末 | 保健衛生医療課            |
| 67                     | 災害時における医療救護本部体制の強化        | 3-救護所医療セットへの感染症対策用品の補充事業     | 救護所の新型コロナウイルス感染症対策用品補充完了          | 100% | 100% | R4年度末  | 保健衛生医療課<br>生活衛生課   |
| 68                     | 救護所の機能充実                  | 井川診療所の救護所整備事業                | 医療救護所の備品整備の完了                     | 100% | 100% | H26年度末 | 保険年金管理課            |
| 69                     | 災害派遣医療チームDMAT創設にかかる資機材の整備 | 市立病院DMATチーム資機材整備事業           | 市立病院DMATチーム創設時資機材の整備              | 100% | 100% | H25年度末 | 清水病院<br>総務課<br>施設課 |
| 5 災害時の情報伝達体制を強化します     |                           |                              |                                   |      |      |        |                    |
| (1) 迅速・的確な情報伝達         |                           |                              |                                   |      |      |        |                    |
| 70                     | 災害時情報伝達の強化・促進（J-ALERT）    | 災害時情報伝達の強化・促進                | 市民メールの登録者数44,000件                 | 100% | 70%  | R4年度末  | 危機管理総室             |
| 71                     | 災害時情報伝達の強化・促進（屋内受信機）      | 1-災害時情報伝達の強化・促進（緊急情報防災ラジオ）   | 緊急情報防災ラジオの普及（34,200台）             | 100% | 100% | R3年度末  | 危機管理総室             |
|                        |                           | 2-同報無線戸別受信機の設置               | 同報無線戸別受信機の設置                      | 100% | 100% | H28年度末 | 危機管理総室             |
| 72                     | 災害情報提供体制の強化               | 1-災害情報提供体制の強化                | インターネット事業者との災害時情報発信等に関する協定締結・情報提供 | 100% | 100% | H25年度  | 危機管理総室             |
|                        |                           | 2-新清水庁舎移転に伴うデジタル地域防災無線伝搬調査   | 調査の完了                             | 100% | 100% | R1年度末  | 危機管理総室             |

| No.                       | アクション名                   | 事業名                              | 目標指標                                                       | 数値目標 | 実績              | 達成時期    | 担当課        |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------|------------|
| 73                        | 災害時情報伝達の強化・促進（校内放送設備）    | 災害情報提供体制の強化                      | 小・中・高等学校への緊急地震速報受信装置の設置（小学校82校、小中学校4校、中学校43校、高等学校2校、計131校） | 100% | 100%            | H27年度末  | 児童生徒支援課    |
| 74                        | 災害時情報伝達の強化・促進（同報無線デジタル化） | 1-同報無線デジタル化整備事業調査業務（R2）          | 調査業務の完了                                                    | 100% | 100%            | R 2 年度末 | 危機管理総室     |
|                           |                          | 2-同報無線デジタル化整備事業基本設計業務（R3）        | 基本設計業務の完了                                                  | 100% | 100%            | R 3 年度末 | 危機管理総室     |
| 6 複合災害・連続災害対策を強化します。      |                          |                                  |                                                            |      |                 |         |            |
| （1）富士山火山防災対策の強化           |                          |                                  |                                                            |      |                 |         |            |
| 75                        | 富士山ハザードマップの整備            | 富士山ハザードマップの作成及び配布                | 富士山ハザードの作成及び配布                                             | 100% | 100%            | R 4 年度末 | 危機管理総室     |
| 7 地域の防災力を強化します            |                          |                                  |                                                            |      |                 |         |            |
| （2）市民等の防災意識の高揚、防災教育の充実    |                          |                                  |                                                            |      |                 |         |            |
| 83                        | 避難行動の普及・啓発               | 2-新型コロナウイルス感染症防止対策に関するチラシの作成及び配布 | チラシの配布                                                     | 100% | 100%            | R 2 年度末 | 危機管理総室     |
| （4）災害時要援護者の避難体制の整備        |                          |                                  |                                                            |      |                 |         |            |
| 87                        | 想定津波浸水域内にある病院の避難計画の策定    | 想定津波浸水域にある病院の避難計画の策定の支援          | 津波浸水のおそれのある病院における津波避難計画の策定及び訓練の実施率                         | 100% | 100%            | H27年度末  | 保健衛生医療課    |
| 88                        | 市内在住外国人のための防災研修の実施       | 在住外国人のための防災研修の実施                 | 日本語が不自由な外国人住民対象の防災訓練や防災講座の参加者数（27年度～34年度累計560人）            | 100% | 100%<br>(654人)  | R 4 年度末 | 国際交流課      |
| （5）ライフライン、事業所等の地震・津波対策の強化 |                          |                                  |                                                            |      |                 |         |            |
| 89                        | 無電柱化の整備の促進（市管理道路）        | 無電柱化整備事業                         | (一)高松日出線外 2 路線(延長1.56 km)に対する本体管路の整備率                      | 100% | 100%            | H28年度末  | 道路保全課      |
| 90                        | 無電柱化の整備の促進（街路区間の道路）      | 無電柱化整備事業                         | (都)静岡下島線外 4 路線(延長2.65 km)に対する本体管路の整備率                      | 100% | 100%            | H29年度末  | 道路保全課      |
| 92                        | 水道老朽管等布設替えの促進            | 1-水道の老朽管布設替事業                    | 1-老朽管布設替(130km)                                            | 100% | 100%<br>(144km) | H26年度末  | 水道管路課      |
|                           |                          | 2-簡易水道の老朽管布設替事業                  | 簡易水道老朽管の布設替（6施設）                                           | 100% | 100%            | H28年度末  | 水道施設課      |
| 93                        | 下水道事業継続の充実・定着            | 事業継続計画（BCP）策定                    | 災害時の対応、体制を確立                                               | 100% | 100%            | R 3 年度末 | 下水道総務課     |
| II 被災後の市民生活を守る            |                          |                                  |                                                            |      |                 |         |            |
| 8 避難生活の支援体制を充実します         |                          |                                  |                                                            |      |                 |         |            |
| （1）避難所運営体制の整備             |                          |                                  |                                                            |      |                 |         |            |
| 95                        | 避難所の天井脱落防止               | 学校施設における屋内運動場等の天井等落下防止対策事業       | 市内小・中学校の屋内運動場等における天井等落下防止対策率                               | 100% | 100%            | H28年度末  | 教育施設課      |
| 96                        | 避難所の照明設備等落下防止            | 学校施設における屋内運動場の照明設備等落下防止対策事業      | 市内小・中学校の屋内運動場照明設備等落下防止対策率                                  | 100% | 100%            | H27年度末  | 教育施設課      |
| 97                        | 避難所の天井脱落防止               | 避難所における屋内天井落下防止                  | 1-アリーナの屋内照明設備等落下防止対策率                                      | 100% | 100%            | H30年度末  | スポーツ振興課    |
|                           |                          |                                  | 2-東部勤労者福祉センターつり天井対策                                        | 100% | 100%            | R 2 年度末 | 商業労政課      |
|                           |                          |                                  | 3-看護学校屋内照明設備等落下防止対策率                                       | 100% | 100%            | H30年度末  | 清水看護専門学校   |
|                           |                          |                                  | 4-生涯学習センター等屋内照明設備等落下防止対策率                                  | 100% | 100%            | H28年度末  | 生涯学習推進課    |
|                           |                          |                                  | 5-桜の園つり天井対策                                                | 100% | 100%            | R4年度末   | 障害福祉企画課    |
| 99                        | 避難所の機能強化                 | 1-避難所における必要物資の確保                 | 2-簡易テント954台、簡易ベッド956台、エアータント3張の整備                          | 100% | 100%            | H27年度末  | 危機管理総室     |
|                           |                          |                                  | 3-被災建築物応急危険度判定用の判定資機材（コンパクト双眼鏡、判定ステッカー）の整備                 | 100% | 100%            | R 1 年度末 | 建築総務課      |
|                           |                          | 2-ガラス飛散防止フィルム施工事業                | 避難所(体育施設)のガラス飛散防止対策率                                       | 100% | 100%            | R 3 年度末 | スポーツ振興課    |
| 100                       | 避難所等の機能充実                | 1-生涯学習交流館の非常用自家発電設備設置事業          | 生涯学習交流館26館(無人館を除く)への設置                                     | 100% | 100%            | H30年度末  | 生涯学習推進課    |
|                           |                          | 2-福祉避難所の非常用自家発電設備設置事業            | 高齢者施設への設置                                                  | 100% | 100%            | H27年度末  | 高齢者福祉課     |
| （2）被災者の健康支援体制の整備          |                          |                                  |                                                            |      |                 |         |            |
| 101                       | 災害時の健康支援の促進（マニュアルの整備）    | 災害時の健康支援体制整備事業（マニュアルの整備）         | 災害時の保健活動マニュアルの修正                                           | 100% | 100%            | R 1 年度末 | 健康づくり推進課   |
| 102                       | 被災者のメンタルヘルスケアの促進         | 大規模災害時におけるこころのケア対策業務             | 大規模災害時におけるこころのケア班活動マニュアルの策定                                | 100% | 100%            | H25年度末  | こころの健康センター |

| No.                                 | アクション名                   | 事業名                       | 目標指標                                | 数値目標 | 実績   | 達成時期   | 担当課                        |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------|------|--------|----------------------------|
| (3) 災害時要援護者の支援体制の整備                 |                          |                           |                                     |      |      |        |                            |
| 107                                 | 福祉避難所設置の促進               | 「福祉避難所運営マニュアル」の策定と運営体制の整備 | 「福祉避難所運営マニュアル」の策定と運営体制の整備           | 100% | 100% | H28年度末 | 福祉総務課                      |
| 108                                 | 福祉避難所の機能強化               | 福祉避難所機能強化事業               | 1-民間福祉避難所への資機材等補助                   | 100% | 100% | H26年度末 | 福祉総務課                      |
|                                     |                          |                           | 2-市有福祉避難所ガラス飛散フィルム貼付                | 100% | 100% | H26年度末 | 障害福祉企画課                    |
|                                     |                          |                           | 3-防災資機材（発電機4台、防災倉庫1棟、備蓄食糧360食）の整備   | 100% | 100% | H27年度末 | 障害福祉企画課                    |
|                                     |                          |                           | 4-感染症対策用品の整備                        | 100% | 100% | R3年度末  | 障害福祉企画課                    |
| (4) 地域やボランティアとの連携強化                 |                          |                           |                                     |      |      |        |                            |
| 110                                 | ボランティアコーディネーターの確保        | 災害ボランティアコーディネーター入門講座      | ボランティアコーディネーターの確保(入門講座参加者60人(毎年))   | 100% | 72%  | R4年度末  | 市民自治推進課                    |
| 112                                 | 災害ボランティア支援体制の強化          | 災害ボランティアセンター資機材整備事業       | 駿河地区災害ボランティアセンターへの資機材整備完了           | 100% | 100% | R1年度末  | 市民自治推進課                    |
| 113                                 | 外国語ボランティアによる防災支援体制の充実・強化 | 災害多言語支援センター               | 東海北陸地域国際化協会との連絡調整                   | 100% | 100% | H26年度末 | 国際交流課                      |
| 9 緊急物資等を確保します                       |                          |                           |                                     |      |      |        |                            |
| (1) 緊急物資の備蓄促進                       |                          |                           |                                     |      |      |        |                            |
| 118                                 | 市の緊急物資備蓄の促進（被災者の生活水確保）   | 1-耐震性貯水槽設置事業              | 給水拠点の整備 39箇所                        | 100% | 100% | H27年度末 | 水道管路課                      |
| Ⅲ 迅速、かつ着実に復旧・復興を成し遂げる               |                          |                           |                                     |      |      |        |                            |
| 10 災害廃棄物などの処理体制を確保します               |                          |                           |                                     |      |      |        |                            |
| (1) 災害廃棄物などの処理体制の確保                 |                          |                           |                                     |      |      |        |                            |
| 119                                 | 清掃施設(収集センター)の耐震化の促進      | 西ヶ谷収集センター車庫棟耐震化事業         | 西ヶ谷収集センター車庫棟耐震化実施計画及び耐震補強工事の実施      | 100% | 100% | H26年度末 | 収集業務課                      |
| 11 被災者・被災事業者の迅速な再建を目指し着実な復旧、復興を進めます |                          |                           |                                     |      |      |        |                            |
| (2) 地域の迅速な復旧、復興の推進                  |                          |                           |                                     |      |      |        |                            |
| 124                                 | 被災地域の迅速な復旧対策を図る地籍調査の推進   | 1-地籍調査業務                  | 1-静岡市地籍調査基本計画(短期計画H25～H31)に沿った事業実施率 | 100% | 100% | R1年度末  | 建設政策課                      |
|                                     |                          | 2-静岡市地籍調査基本計画改定業務         | 静岡市地籍調査基本計画（R4～R11）の策定              | 100% | 100% | R3年度末  | 建設政策課                      |
| 125                                 | 被災地域の迅速な復旧対策の推進（文化財保護）   | 静岡市文化財課所蔵資料移転事業           | 静岡市文化財課所有の文化財資料の一括管理                | 100% | 100% | H25年度  | 文化財課                       |
| (3) 遺体への適切な対応                       |                          |                           |                                     |      |      |        |                            |
| 126                                 | 遺体の適切な対応の促進              | 遺体処理計画の策定                 | 遺体処理計画の策定                           | 100% | —    | R2年度末  | 危機管理総室<br>戸籍管理課<br>保健衛生医療課 |