

社会資本総合整備計画 事後評価書(中間評価書)

計画の名称		静岡市緑の基本計画推進のための公園整備計画(第2期)																																					
計画の期間		平成30年度～令和04年度					交付対象		静岡市																														
計画の目標		<p>緑豊かで快適な都市を形成していくことを目指し、環境保全や防災機能などの多様かつ重要な役割併せ持っている河川緑地や公園を計画的に整備することによって、静岡市緑の基本計画の推進に寄与する。</p> <p>また、都市公園における安全・安心対策事業(バリアフリー化)を実施するだけでなく、公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化が進んでいる公園施設の計画的な改築・更新を進め、子供や高齢者をはじめ誰もが安全・安心で利用できるような公園整備を進める。</p>																																					
計画の成果目標(定量的指標)		<ul style="list-style-type: none"> 身近な地域での緑の現状に対する市民の満足度の割合を74.8%(平成29年度調査)から81.3%に増加 一人当たりの都市公園面積を6.11㎡/人(平成29年度当初)から6.48㎡/人に増加 静岡市内の都市公園におけるバリアフリー化達成率を55.7%(平成30年度当初)から57.7%(令和4年度末)に増加 静岡市内の都市公園における長寿命化対策支援事業達成率を9.3%(平成30年度当初)から16%(令和4年度末)に増加 																																					
定量的指標の定義及び算定式		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H30当初)</th> <th>中間目標値 (R2末)</th> <th>最終目標値 (R4末)</th> </tr> <tr> <td>① 身近な緑の現状に対する満足度の割合</td> <td>74.8%</td> <td></td> <td>81.3%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 1人当たり都市公園面積</td> <td>6.11㎡/人</td> <td></td> <td>6.48㎡/人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 都市公園におけるバリアフリー化を達成した公園数を調査するとともに達成率を測定する {(園路及び広場の適合公園数/園路及び広場の設置公園数)+(駐車場の適合公園数/駐車場の設置公園数)+便所の適合公園数/便所の設置公園数}/3×100</td> <td>55.7%</td> <td></td> <td>57.7%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ 都市公園における長寿命化対策支援事業を実施した施設数を調査するとともに達成率を測定する {長寿命化対策支援事業実施施設数累計/全施設数(長寿命化計画更新施設数)}×100</td> <td>9.3%</td> <td></td> <td>16%</td> <td></td> </tr> </table>											定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (R2末)	最終目標値 (R4末)	① 身近な緑の現状に対する満足度の割合	74.8%		81.3%		② 1人当たり都市公園面積	6.11㎡/人		6.48㎡/人		③ 都市公園におけるバリアフリー化を達成した公園数を調査するとともに達成率を測定する {(園路及び広場の適合公園数/園路及び広場の設置公園数)+(駐車場の適合公園数/駐車場の設置公園数)+便所の適合公園数/便所の設置公園数}/3×100	55.7%		57.7%		④ 都市公園における長寿命化対策支援事業を実施した施設数を調査するとともに達成率を測定する {長寿命化対策支援事業実施施設数累計/全施設数(長寿命化計画更新施設数)}×100	9.3%		16%	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																																			
	当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (R2末)	最終目標値 (R4末)																																				
① 身近な緑の現状に対する満足度の割合	74.8%		81.3%																																				
② 1人当たり都市公園面積	6.11㎡/人		6.48㎡/人																																				
③ 都市公園におけるバリアフリー化を達成した公園数を調査するとともに達成率を測定する {(園路及び広場の適合公園数/園路及び広場の設置公園数)+(駐車場の適合公園数/駐車場の設置公園数)+便所の適合公園数/便所の設置公園数}/3×100	55.7%		57.7%																																				
④ 都市公園における長寿命化対策支援事業を実施した施設数を調査するとともに達成率を測定する {長寿命化対策支援事業実施施設数累計/全施設数(長寿命化計画更新施設数)}×100	9.3%		16%																																				
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,393百万円	A	1,387百万円	B	0円	C	6百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)		0.4%																												
事後評価(中間評価)																																							
○事後評価(中間評価)の実施体制、実施時期																																							
事後評価の実施体制						事後評価(中間評価)の実施時期																																	
市内部(事業関係課による横断的な検討体制)において評価を実施した後、学識経験者等の第三者で構成される静岡市公共事業評価委員会による審査を実施する。						令和5年度 公表の方法 委員会での審議結果等を市のホームページに掲載する。																																	
1. 交付対象事業の進捗状況																																							
交付対象事業																																							
A 基幹事業																																							
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																						
A12-001	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	あさはた緑地整備事業	公園整備 A=17.20ha	静岡市	H30	H31	R02	R03	R04	662																							
A12-002	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	浅畑緑地整備事業	公園整備 A=52.30ha	静岡市						17																							
A12-003	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	富士川緑地整備事業	公園整備 A=3.0ha	静岡市						129																							
A12-004	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	安倍川緑地	公園整備 A=2.0ha	静岡市						21																							
A12-005	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	大浜公園再整備事業	公園整備 A=3.19ha	静岡市						6	他計画へ																						
A12-006	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	バリアフリー化 約15公園	静岡市						173	他計画へ																						
A12-007	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	公園施設長寿命化対策支援事業	施設更新 約87施設	静岡市						319	他計画へ																						
A12-008	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	駿府城公園東御門橋架替事業	園路整備、橋梁改築 L=9.82m、W=6.64m	静岡市						9	他計画へ																						
A12-009	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	三保羽衣海岸緑地整備事業	公園整備(都市緑地)A=0.61ha	静岡市						40																							
A12-010	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	官民連携型賑わい拠点創出事業 城北公園整備	公園整備	静岡市						5																							
A12-011	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	官民連携型賑わい拠点創出事業 清水船越堤公園	公園整備	静岡市						6																							
小計(道路事業)															1,387																								
B 関連社会資本整備事業																																							
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																							
										H30	H31	R02	R03	R04																									
合計																																							

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H30	H31	R02	R03	R04		
C12-001	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	浅畑緑地植生調査	保全種の確認及び保全種の検討						1		
C12-002	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	静岡市Park-PFI計画策定業務	事業計画の策定						5		
											合計	6				
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				
C12-001	A12-001、A12-002と一体となって実施することにより良好な公園整備計画の策定が期待できる															
C12-002	A12-001、A12-002、A12-005と一体となって実施することにより良好な公園整備計画の策定が期待できる															

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> あさはた緑地、富士川緑地、安倍川緑地、三保羽衣海岸緑地の整備により、都市公園面積の増加に貢献した。 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業により、バリアフリー化の増加に貢献した。 公園施設長寿命化対策支援事業により、都市公園における長寿命化対策支援事業を実施した施設の達成率の増加に貢献した。 										
II 定量的指標の達成状況	指標①（身近な緑の現状に対する満足度）	最終目標値	81.3%	目標値と実績値に差が出た要因	公園数、面積は増加したものの、目標設定時の満足度から減少しており、新型コロナウイルス感染症等の社会情勢の変化によるみどりに対する市民の意識変化が生じていると考えられる。							
		最終実績値	55.2%									
	指標②（1人当たりの都市公園面積）	最終目標値	6.48㎡/人	目標値と実績値に差が出た要因	あさはた緑地、富士川緑地、安倍川緑地、三保羽衣海岸緑地等の追加供用、その他国庫補助対象外の新規公園の整備により、目標値を達成した。							
		最終実績値	6.63㎡/人									
	指標③（都市公園におけるバリアフリー化の達成率）	最終目標値	57.7%	目標値と実績値に差が出た要因	計画通り事業を実施できたため、目標値を達成した。							
		最終実績値	69.1%									
	指標④（都市公園における長寿命化対策支援事業を実施した施設の達成率）	最終目標値	16%	目標値と実績値に差が出た要因	計画通り事業を実施できたため、目標値を達成した。							
		最終実績値	16.5%									
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）												
3. 特記事項（今後の方針等）												
<ul style="list-style-type: none"> 期間内に完了できなかった事業は、引き続き次期計画に組み込み、整備を推進していく。 指標②は次期計画にも組み込み、静岡市緑の基本計画の目標値達成に向け、着実に公園整備を進めていく。 本計画に組み込まれていた、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業、公園施設長寿命化対策支援事業は防災・安全交付金へ移行したため、本事業と連動する指標③、指標④は次期計画より削除する。 国において、都市公園の柔軟な管理運営のあり方が提言されており、上位計画である静岡市みどりの基本計画が令和6年度に向けて、指標の見直しを含めた改定を行っていることから、新たな計画にあわせた整備を行い、今後もみどりの基本計画の推進を図っていく。 												

計画の名称 静岡市緑の基本計画推進のための公園整備計画（第2期）

計画の期間 平成30年度～令和4年度

交付対象 静岡市

