

令和6年12月4日 様式4

|                                                                           |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----|----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|------------|--------------|-------|-----|--------|----------------|----|
| 計画の名称                                                                     | 静岡市の通学路の安全を守るみちづくり（第2期）（防災・安全）                                                                                                                     |           |          |           |     |          |                           |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
| 計画の期間                                                                     | 平成31年度～令和4年度（4年間）                                                                                                                                  |           |          |           |     | 交付対象     | 静岡市                       |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
| 計画の目標                                                                     | 静岡市通学路交通安全プログラムにて抽出された通学路危険箇所の対策を推進することによって、児童が安心・安全に通学できる道路環境を整備する。<br>静岡市自転車走行空間ネットワーク整備計画に基づく自転車走行空間の整備を推進することによって、自転車利用者が安全・快適に移動できる道路環境を整備する。 |           |          |           |     |          |                           |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
| 計画の成果目標（定量的指標）                                                            |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
| 静岡市内の通学路における歩行者の交通事故発生件数を毎年1％減少させる。<br>静岡市内における自転車関連事故発生件数を毎年3％減少させる。     |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
| 定量的指標の定義及び算定式                                                             |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
|                                                                           |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          | 定量的指標の現況値及び目標値 | 備考         |              |       |     |        |                |    |
|                                                                           |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          | 当初現況値          |            | 中間目標値        | 最終目標値 |     |        |                |    |
| ① 静岡市内の学校指定通学路（市立小学校）における歩行者事故発生件数<br>H34年歩行者事故発生件数＝H30歩行者事故発生件数×0.96     |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          | H31当初<br>195件  |            | H34末<br>187件 |       |     |        |                |    |
| ② 静岡市内における自転車関連事故発生件数<br>H34年自転車関連事故発生件数＝H30自転車関連事故発生件数×0.88              |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          | 1074件          |            | 945件         |       |     |        |                |    |
| 全体事業費                                                                     | 合計<br>（A＋B＋C）                                                                                                                                      | 11,216百万円 | A        | 11,216百万円 | B   | 0百万円     | C                         | 0百万円                      | 効果促進事業費の割合<br>C／（A＋B＋C）  | 0.0％           |            |              |       |     |        |                |    |
| 事後評価（中間評価）                                                                |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
| ○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期                                                     |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
| 事後評価の実施体制                                                                 |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          | 事後評価（中間評価）の実施時期           |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
|                                                                           |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          | 令和6年度                     |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
| 市内部（事業関係課による横断的な検討体制）において評価を実施した後、学識経験者等の第三者で構成される静岡市公共事業評価委員会による審査を実施する。 |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          | 公表の方法                     |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
|                                                                           |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          | 委員会での審議結果等を市のホームページに掲載する。 |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
| 1. 交付対象事業の進捗状況                                                            |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
| 交付対象事業                                                                    |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
| A1 道路事業                                                                   |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          |                |            |              |       |     |        |                |    |
| 番号                                                                        | 事業<br>種別                                                                                                                                           | 地域<br>種別  | 交付<br>対象 | 直接<br>間接  | 事業者 | 道路<br>種別 | 省略<br>工種                  | 要素となる事業名<br>（事業箇所）        | 事業内容<br>（延長・面積等）         | 市町村名           | 事業実施期間（年度） |              |       |     |        | 全体事業費<br>（百万円） | 備考 |
|                                                                           |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          |                | H31        | R02          | R03   | R04 | R05    |                |    |
| A01-001                                                                   | 道路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | 都道府県道    | 交安                        | （主）静岡清水線交通安全対策事業 鳥坂       | 歩道整備 L=1.20km            | 静岡市            |            |              |       |     |        | 176            |    |
| A01-002                                                                   | 道路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | 都道府県道    | 交安                        | （主）静岡清水線交通安全対策事業 大内       | 歩道整備 L=1.20km            | 静岡市            |            |              |       |     |        | 974            |    |
| A01-003                                                                   | 道路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | 都道府県道    | 交安                        | （一）平山草薙停車場線交通安全対策事業 瀬名1   | 歩道整備 L=0.29km            | 静岡市            |            |              |       |     |        | 442            |    |
| A01-004                                                                   | 道路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | 都道府県道    | 交安                        | （一）平山草薙停車場線交通安全対策事業 東瀬名町  | 歩道整備 L=0.72km            | 静岡市            |            |              |       |     |        | 879            |    |
| A01-005                                                                   | 道路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | 都道府県道    | 交安                        | （一）奈良間手越線交通安全対策事業 吉津      | 歩道整備 L=0.40km            | 静岡市            |            |              |       |     |        | 204            |    |
| A01-006                                                                   | 道路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | 都道府県道    | 交安                        | （一）静岡焼津線交通安全対策事業 広野、用宗    | 歩道整備 L=0.54km            | 静岡市            |            |              |       |     |        | 74             |    |
| A01-007                                                                   | 道路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | 市町村道     | 交安                        | （市）丸子新田広野三丁目線交通安全対策事業 下川原 | 歩道・自転車走行空間整備 L=1.00km    | 静岡市            |            |              |       |     |        | 851            |    |
| A01-008                                                                   | 道路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | 市町村道     | 交安                        | （市）丸子新田広野三丁目線交通安全対策事業 東新田 | 歩道・自転車走行空間整備 L=0.14km    | 静岡市            |            |              |       |     |        | 150            |    |
| A01-009                                                                   | 道路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | 市町村道     | 交安                        | 自転車走行空間ネットワーク整備事業         | 歩道・自転車走行空間整備 L=79.00km   | 静岡市            |            |              |       |     |        | 1,000          |    |
| A01-010                                                                   | 道路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | 市町村道     | 交安                        | 通学路等歩行空間整備事業              | 路肩カラー化・交差点等安全対策 L=20.8km | 静岡市            |            |              |       |     |        | 147            |    |
| A01-011                                                                   | 道路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | 市町村道     | 交安                        | （市）高橋三丁目下野北線交通安全対策事業      | 歩道整備 L=0.20km            | 静岡市            |            |              |       |     |        | 80             |    |
| A01-012                                                                   | 道路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | 市町村道     | 交安                        | （市）楠新田草薙1号線交通安全対策事業       | 歩道整備 L=0.20km            | 静岡市            |            |              |       |     |        | 110            |    |
| A01-013                                                                   | 街路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | S街路      | 改築                        | （都）駒形井宮線 安西               | 歩道整備 道路改築 L=0.33km       | 静岡市            |            |              |       |     |        | 528            |    |
| A01-014                                                                   | 街路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | S街路      | 改築                        | （都）水道町伊呂波町線 伊呂波町          | 歩道整備 道路改築 L=0.35km       | 静岡市            |            |              |       |     |        | 2,411          |    |
| A01-015                                                                   | 街路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | S街路      | 改築                        | （都）宮前岳美線 3                | 歩道整備 道路改築 L=0.64km       | 静岡市            |            |              |       |     |        | 650            |    |
| A01-016                                                                   | 街路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | S街路      | 改築                        | （都）一里山長崎線 七ツ新屋            | 歩道整備 道路改築 L=0.36km       | 静岡市            |            |              |       |     |        | 1,210          |    |
| A01-017                                                                   | 街路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | S街路      | 改築                        | （都）洪川妙音寺線 大曲              | 歩道整備 道路改築 L=0.53km       | 静岡市            |            |              |       |     |        | 507            |    |
| A01-018                                                                   | 街路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | S街路      | 改築                        | （都）丸子池田線 曲金               | 歩道整備 道路改築 L=0.84km       | 静岡市            |            |              |       |     |        | 500            |    |
| A01-019                                                                   | 街路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | S街路      | 改築                        | （都）静岡駅浅機線 昭府～松富2          | 歩道整備 道路改築 L=2.74km       | 静岡市            |            |              |       |     |        | 45             |    |
| A01-020                                                                   | 街路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | S街路      | 改築                        | （都）宮前岳美線 4                | 歩道整備 道路改築 L=0.61km       | 静岡市            |            |              |       |     |        | 124            |    |
| A01-021                                                                   | 街路                                                                                                                                                 | 一般        | 静岡市      | 直接        | 静岡市 | S街路      | 改築                        | （都）東町大岩線 1                | 歩道整備 道路改築 L=0.58km       | 静岡市            |            |              |       |     |        | 154            |    |
| 小計（道路事業）                                                                  |                                                                                                                                                    |           |          |           |     |          |                           |                           |                          |                |            |              |       |     | 11,216 |                |    |

| A2 港湾事業      |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |
|--------------|----------------------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----|
| 番号           | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 港湾<br>種別 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名         | 事業内容<br>(延長・面積・水深等) | 港湾・地区名      | 事業実施期間 (年度) |     |     |     |                | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|              |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             | H31         | R02 | R03 | R04 | R05            |                |    |
|              |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |
|              |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 小計 (港湾事業)    |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     | 0              |                |    |
| 合計           |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     | 11,216         |                |    |
| B 関連社会資本整備事業 |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 番号           | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名 | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市町村名<br>港湾・地区名      | 事業実施期間 (年度) |             |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考             |    |
|              |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     | H31         | R02         | R03 | R04 | R05 |                |                |    |
|              |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |
|              |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 合計           |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 番号           | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                | 備考 |
|              |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |
| C 効果促進事業     |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 番号           | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名 | 事業内容             | 市町村名<br>港湾・地区名      | 事業実施期間 (年度) |             |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考             |    |
|              |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     | H31         | R02         | R03 | R04 | R05 |                |                |    |
|              |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |
|              |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |
|              |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 合計           |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 番号           | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                | 備考 |
|              |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |
|              |                      |          |          |          |     |          |          |                  |                     |             |             |     |     |     |                |                |    |

## 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

|                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                      |       |                |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|
| Ⅰ 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況         |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道整備事業では（主）平山草薙停車場線 瀬名 1 の歩道を整備し安全性向上に努めた。</li> <li>・自転車走行空間整備事業では、（市）柳橋大曲線の自転車専用通行帯を整備し、安全性向上に努めた。</li> <li>・街路事業の（都）宮前岳美線（3工区）では、自転車歩行者道の部分供用による拡幅により安全性向上に努めた。</li> </ul> |       |                |  |
| Ⅱ 定量的指標の達成状況                           | 指標①静岡市内の学校指定通学路（市立小学校）における歩行者事故発生件数 | 最終目標値                                                                                                                                                                                                                | 195件  | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |
|                                        |                                     | 最終実績値                                                                                                                                                                                                                | 158件  |                |  |
|                                        | 指標②静岡市内における自転車関連事故発生件数              | 最終目標値                                                                                                                                                                                                                | 1074件 | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |
|                                        |                                     | 最終実績値                                                                                                                                                                                                                | 875件  |                |  |
|                                        |                                     | 最終目標値                                                                                                                                                                                                                |       | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |
|                                        |                                     | 最終実績値                                                                                                                                                                                                                |       |                |  |
| Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況<br>（必要に応じて記述） |                                     |                                                                                                                                                                                                                      |       |                |  |

指標は達成しているが、計画内