

静岡市公共下水道事業計画

概要説明資料

令和4年度

静岡市

事業計画概要表

箇所名	静岡市公共下水道		処理区名	高松、城北、中島、長田、南部、北部、静清処理区	
工事着手の年月日	*1 昭和 12 年 11 月 1 日	工事完成の予定年月日	*1 令和 5 年 3 月 31 日	令和 11 年 3 月 31 日	
認可（変更）申請理由*2	<p>（変更内容）</p> <p>全体計画の変更に伴い、計画区域を 12,439ha から 10,150.8ha へ縮小するとともに、南部浄化センターの効率的な再構築を進めるため、南部処理区の一部を静清処理区へ編入する。なお、計画行政人口は奥駿河湾流域総計画と整合を図り、令和 12 年度 623,000 人を採用し、計画区域内外の人口推移を考慮して処理区別人口を設定した。</p> <ol style="list-style-type: none"> 南部処理区 220ha → 静清処理区へ編入（第 1 表の 1） 上記に伴い、宮加三ポンプ場を廃止予定とする 全体計画区域の見直し及び既設管整理に伴う幹線管渠の変更（第 4 表の 1） 各排水区の河道面積を施設計画面積から除外及び計画汚水量見直し等による計画放流量の見直し（第 3 表の 1） 計画汚水量見直しによる処理能力等の変更（第 5 表の 1, 2、第 6 表の 1, 3） 区域区分（市街化区域⇔市街化調整区域）の変更に伴う区域変更（R3.4 都決済み）の反映 巴川右岸第 2 排水区 第 3 分区・第 4 分区計画放流量の変更 第 3 分区 計画放流量 5.758m³/s → 5.793m³/s 第 4 分区 計画放流量 4.634m³/s → 4.607m³/s 渋川雨水ポンプ場の能力変更 雨水ポンプ 横軸軸流水中ポンプ 278.1m³/min/3 台 → 276.4m³/min/3 台 貯留施設（渋川雨水ポンプ場・高橋雨水ポンプ場）の変更 渋川雨水ポンプ場貯留施設 420m³ → 80m³ 高橋雨水ポンプ場貯留施設 250m³ → 300m³ 事業期間の延伸 令和 5 年 3 月 31 日 → 令和 11 年 3 月 31 日 				
直近の下水道整備状況 （令和 3 年度末）	処理人口普及率	87.9 %	雨水対策整備率	50.4 %	
①流総計画との整合状況	城北、南部、北部、静清処理区は、奥駿河湾流域別下水道整備総合計画で位置付けられており、流総計画において定めるべき事項と整合している。				
②雨水整備方針	事業効果が早期に発現できるよう浸水対策地区を対象に重点投資による浸水対策を推進していく。				
③高度処理方針	開放された海域への放流であり高度処理の位置付けはない。				
④合流改善方針	平成 25 年度までに計画目標を達成できるよう合流式下水道緊急改善計画に基づき事業を実施した。				
⑤下水汚泥の処理・処分方針	汚泥は固形燃料化及び焼却により減量化し、有効利用していく方針である。				
⑥資源(処理水)・施設有効利用方針	汚泥の固形燃料化等により有効利用していく方針である。				
⑦改築方針	ストックマネジメント計画を策定しており、当該計画に基づき改築を実施していく。				
⑧その他、事業計画の主な特徴	特になし				

注 1) *1 は、変更前を上段に記入。

注 2) *2 は、変更理由の他、変更内容を簡潔に記入。

注 3) ①～⑦は、「公共下水道及び流域下水道に係る事業計画認可基準の運用について(平成 13 年 1 月 9 日付

け国都下事発第 1 号、国土交通省下水道事業課長通達)」を参考方針