静岡市横断歩道橋個別施設計画

※本計画は令和6年12月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性がある。
※計画期間は令和6年度～令和15年度（ただし、対策予定は令和元年度以降を表示）
※優先順位の考え方：診断Ⅳ＞診断Ⅲ＞診断Ⅱ判定を原則とし、路線の利用状況や重要度などを総合的に判断した上で決定する。
※新技術等の活用：令和8年度までに１施設で点検等に係る新技術等の活用の検討を行うことを目標とする。
※集約化・撤去：令和8年度までに１施設で関係者との協議に着手することを目標とする。（令和４年度に１施設の撤去を実施済み）
※費用縮減：令和8年度までに新技術の活用や集約化・撤去等により、1,000万円のコスト縮減することを目指す。

区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

：点検年度

令和７年１月７日更新

橋梁諸元							点検状況			対策内容			対策予定															
作業用番号	施設名	道路種別	路線名	橋長（m）	架設年度	経過年	直近点検年度	判定	次回点検年度	対策	方法	事業費（百万円）	令和元年度（2019）	令和2年度（2020）	令和3年度（2021）	令和4年度（2022）	令和5年度（2023）	令和6年度（2024）	令和7年度（2025）	令和8年度（2026）	令和9年度（2027）	令和10年度（2028）	令和11年度（2029）	令和12年度（2030）	令和13年度（2031）	令和14年度（2032）	令和15年度（2033）
FB1-221007-00036	広野歩道橋	都道府県道	県道静岡焼津線	18.4	1970	54	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00002	中島2号歩道橋	一般国道（指定区間外）	国道150号	30.8	2010	14	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00011	中島1号歩道橋	都道府県道	県道中島南安倍線	21	1970	54	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00019	丸子歩道橋	都道府県道	県道藤枝静岡線	14.5	1970	54	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00020	手越歩道橋	都道府県道	県道藤枝静岡線	14	1970	54	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00012	中野新田歩道橋	都道府県道	県道中島南安倍線	18.2	1968	56	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00037	南八幡町歩道橋	市町村道	市道中野小鹿線	23	1969	55	2020	Ⅰ	2025																		
FB1-221007-00027	駒形歩道橋	都道府県道	県道静岡環状線	40.7	1966	58	2020	Ⅰ	2025																		
FB1-221007-00024	新川歩道橋	都道府県道	県道静岡環状線	17.5	1969	55	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00028	登呂一丁目歩道橋	都道府県道	県道高松日出線	20.8	1972	52	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00029	有東歩道橋	都道府県道	県道高松日出線	20.5	1968	56	2020	Ⅲ	2025	補修	工事	47		補修工													
FB1-221007-00025	八幡二丁目歩道橋	都道府県道	県道静岡環状線	25	1969	55	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00026	八幡三丁目歩道橋	都道府県道	県道静岡環状線	19	1976	48	2020	Ⅰ	2025																		
FB1-221007-00033	曲金歩道橋	都道府県道	県道静岡草薙清水線	16.9	1967	57	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00010	千代田歩道橋	都道府県道	県道山脇大谷線	22	1972	52	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00044	昭府一丁目歩道橋	都道府県道	県道井川湖御幸線	32.9	2013	11	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00034	馬走歩道橋	都道府県道	県道静岡草薙清水線	14.3	1999	25	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00018	神田町歩道橋	都道府県道	県道駒越富士見線	14.3	1967	57	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00017	桜が丘町歩道橋	都道府県道	県道入江富士見線	52.7	1967	57	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00001	入船町歩道橋	一般国道（指定区間外）	国道149号	33.4	1999	25	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00039	浜田町歩道橋	市町村道	市道袖師村松線	13.8	1967	57	2020	Ⅱ	2025	補修	工事	30				補修設計	補修工										
FB1-221007-00015	入江歩道橋	都道府県道	県道入江富士見線	18.8	1968	56	2020	Ⅲ	2025	補修	工事	61		補修工													
FB1-221007-00009	有永歩道橋	都道府県道	県道山脇大谷線	15.5	1978	46	2020	Ⅲ	2025	補修	工事	63.5					補修設計		補修工								
FB1-221007-00038	辻四丁目歩道橋	市町村道	市道袖師村松線	14.7	1969	55	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00006	八坂南町歩道橋	都道府県道	県道清水停車場線	20	1973	51	2020	Ⅰ	2025																		
FB1-221007-00008	八坂西町第二歩道橋	都道府県道	県道清水停車場線	22	1973	51	2020	Ⅰ	2025																		
FB1-221007-00023	袖師町第三歩道橋	都道府県道	県道清水ｲﾝﾀｰ線	27.8	1969	55	2020	Ⅰ	2025																		
FB1-221007-00022	袖師町第二歩道橋	都道府県道	県道清水ｲﾝﾀｰ線	27.8	1969	55	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00021	袖師町第一歩道橋	都道府県道	県道清水ｲﾝﾀｰ線	27.8	1970	54	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00045	松花横断歩道橋	都道府県道	県道清水富士宮線	32.1	2013	11	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00043	寺尾歩道橋	都道府県道	県道富士由比線	15.3	1970	54	2020	Ⅰ	2025																		
FB1-221007-00042	由比歩道橋	都道府県道	県道富士由比線	16	1967	57	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00032	蒲原西小歩道橋	都道府県道	県道富士由比線	13	1967	57	2020	Ⅰ	2025																		
FB1-221007-00046	新蒲原歩道橋	市町村道	市道東小学校駅前線	13	1966	58	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00031	蒲原東小歩道橋	都道府県道	県道富士由比線	15.9	1967	57	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00030	五見坂歩道橋	都道府県道	県道富士由比線	14	1969	55	2020	Ⅱ	2025																		
FB1-221007-00048	静岡駅南口広場歩道橋	市町村道	市道泉町豊原町線	57.3	不明	不明	2023	Ⅱ	2028																		
FB1-221007-00047	熊野歩道橋	都道府県道	県道平山草薙停車場線	17.1	1993	31	2023	Ⅱ	2028																		