

⑦

令和7年

市議会6月定例会議案
(その4)

静岡市

議 案 説 明

議案第 1 4 1 号 工事請負契約の変更について

一般廃棄物最終処分場埋立地等造成工事の請負契約を変更するもので、地方自治法第 9 6 条第 1 項第 5 号の規定により議会の議決を求めるものである。

目 次

議案番号	件 目	頁
議案第 1 4 1 号	工事請負契約の変更について	3

工事請負契約の変更について

令和5年度環ご第1号一般廃棄物最終処分場埋立地等造成工事（令和5年7月11日議決、第1回変更令和5年11月20日報告、第2回変更令和6年7月10日報告、第3回変更令和6年12月11日報告、第4回変更令和7年3月3日報告）の請負契約を次のとおり変更する。

令和7年7月10日提出

静岡市長 難波 喬 司

記

区分	契約金額（円）	変更概要
当初	3,098,238,000	<p>土工について、発生土の処分受入先が降雨により被災したため、受入先を変更し、発生土の処分費用を減額する。</p> <p>また、地盤改良工について、支持層が当初想定していた位置より浅いことが確認できたため、工法の一部を変更し、柱状改良の延長及び本数を減工する。</p> <p>（当初議決より81,466,000円減額 （2.63%減額）</p>
第1回変更後	3,076,986,000	
第2回変更後	3,050,269,200	
第3回変更後	3,051,281,200	
第4回変更後	3,065,348,000	
第5回変更後	3,016,772,000	