

工事請負契約の変更について

平成26年度清県道債第6号（主）清水富士宮線（仮称）伊佐布高架橋（庵原川右岸）下部工工事（平成26年12月12日議決）の請負契約を次のとおり変更する。

平成27年6月11日提出

静岡市長 田 辺 信 宏

記

区分	契約金額（円）	変更概要
当初	583,200,000	鋼矢板の打込みについて、ボーリング調査に基づき、打込み工法を採用したが、想定より転石が大きかったため、圧入工法を硬質地盤圧入工法に変更する。また、場所打ちコンクリート杭の鉄筋かごについて、無溶接工法に関するガイドラインが策定されたため、場所打ち抗工（無溶接工法）を増工する。
第1回変更後	687,205,080	（当初議決より 104,005,080円（17.8%） 増額）