

### 工事請負契約の変更について

平成27年度葵北県道債第1号(主)梅ヶ島温泉昭和線(大河内橋)上部工工事(平成27年12月15日議決)の請負契約を次のとおり変更する。

平成29年2月16日提出

静岡市長 田辺信宏

#### 記

区分	契約金額(円)	変更概要
当初	2,219,400,000	グラウンドアンカー設置箇所の斜面を掘削するにあたり、現地を再精査した結果、脆弱な土砂層が当初の想定よりも厚く広範囲に分布していることが確認され、作業ヤード及び道路の安全確保のために、切土法面全体の補強を行う必要が生じ、鉄筋挿入工及びコンクリート吹付工を増工する。
第1回変更後	2,368,521,000	(当初議決より 149,121,000円(6.72%) 増額)